





## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 057	<b>Fecha Informe:</b> 21 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE N° 057 - 21 DE AGOSTO DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

SE VIENE EJECUTANDO LA PARTIDA DE RELLENO ESTRUCTURAL, COLOCACIÓN DE GEOMALLA Y GEOTEXTIL EN EL MURO DE SUELO REFORZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+205 AL KM 28+225. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CON APOYO DE UN CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN EN LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN.

EN REFERENCIA AL ASIENTO 1223 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO DE OBRA, EN LA FECHA ES MUY RESTRINGIDO POR CONDICIONES GENERADAS POR EL CONTRATISTA.  
 EN LA FECHA SE VERIFICA PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN CASI TODOS LOS FRENTES DE TRABAJO POR FALTA DE PAGOS AL PERSONAL OBRERO, TÉCNICO Y PROFESIONAL, IGUALMENTE A LOS PROVEEDORES DE EQUIPOS, SERVICIOS Y FALTA DE MATERIALES, SOLAMENTE SE VERIFICA TRABAJOS EN EL FRENT DE MURO DE SUELO REFORZADO CON PERSONAL MÍNIMO, POR LO QUE, ESTO IMPLICA INCUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES SIENDO TODO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EN TAL VIRTUD ESTO PODRÍA GENERAR SANCIONES, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA SUSCRITO.  
 REFERENTE A LOS PLANOS DE REPLANTEO DE LAS DIFERENTES OBRAS O PARTIDAS QUE SE PRESENTAN A LA SUPERVISIÓN, SI ESTAS SON REFERIDAS A LOS ESTABLECIDOS Y APROBADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, ESTOS NO DEBEN TENER NINGÚN TIPO DE VARIACIÓN, SI HUBIERAN CAMBIOS DELIBERADOS POR CONDICIONES DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, ESTOS DEBEN SER ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA, EN CONSECUENCIA NO SERÁN RECONOCIDOS PARA EFECTOS DE VALORIZACIÓN NI SERÁN APROBADOS, EN TAL VIRTUD SE DISPONE AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS Y OTROS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O PRESTACIÓN ADICIONAL APROBADA.  
 IGUALMENTE, LOS METRADOS DEBERÁN SER SUSTENTADOS ACORDE AL REGLAMENTO NACIONAL DE METRADOS, EN DEFECTO NO SERÁN RECONOCIDOS.

#### Recomendaciones:

SE CONTINUA VISUALIZANDO PROBELAMAS DE MAQUINARIA PARALIZADA EN ESTADO DE STAND BY, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, COMO SON FALTA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAC, REPARACIONES EN PLANTA DE ASFALTO, ASI COMO MAQUINARIA Y PERSONAL FALTA DE PAGO,



**Auditoria Fecha De Creación:**

23-08-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

23-08-2023

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

21-08-2023

**Actividades:**

stand by

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1

porg. 23+500, equipos de producción y transporte en stand by por causas atribuibles al contratista, falta de pago e insumos para producción

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-08-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

21-08-2023

**Actividades:**

stand by

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2

prog. 25+700, maquinaria para colocación de MAC, en stand by por causas atribuibles al contratista, falta de insumos y pago al personal obrero y operadores

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-08-2023

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

21-08-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-08-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

21-08-2023

**Actividades:**

CONSTRUCCION DE MURO

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

28+200, colocación de material

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-08-2023

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

21-08-2023

**Actividades:**

stand by

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 25+700, maquinaria para colocación de MAC, en stand by por causas atribuibles al contratista, falta de insumos y pago al personal obrero y operadores

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-08-2023