



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 058	Fecha Informe: 22 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 058 - 22 DE AGOSTO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EN LA FECHA SE VERIFICA PARALIZACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS EN OBRA, SIENDO LA CAUSAL LA FALTA DE PAGOS AL PERSONAL OBRERO, TÉCNICO Y PROFESIONAL, IGUALMENTE A LOS PROVEEDORES DE EQUIPOS, SERVICIOS, CANTERAS, ÁREAS AUXILIARES Y FALTA DE ATENCIÓN DE MATERIALES, POR LO QUE, DE ACUERDO A LA CLÁUSULA DECIMOQUINTA: PENALIDADES DEL CONTRATO N°056-2021-MC/20.2 COMO SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD INDICADO EN EL ÍTEM 6 NUMERAL F) MANIFIESTA QUE "POR ATRASOS Y/O PARALIZACIONES DE LOS TRABAJOS O ACTOS PROGRAMADOS, CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES LABORALES CON SU PERSONAL DE OBRA (PAGO DE REMUNERACIÓN OPORTUNAS, ETC), SE APLICARÁ UNA PENALIDAD DE 0.15% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ORIGINAL", EN ESE SENTIDO DE ACUERDO A LO MENCIONADO, EL CONTRATISTA VIENE INCURRIENDO EN PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN TAL VIRTUD, LA SUPERVISIÓN PROCEDERÁ EN CONSECUENCIA. SE DISPONE AL CONTRATISTA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EVITAR CAUSALES QUE PUEDAN GENERAR MAYORES SANCIONES EN LO SUCESIVO.

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1226 CON PETICIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE, MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE OBRA N° 011 – 2023-MTC/20.9, LA ENTIDAD NOTIFICA LA APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 08, COMPONENTE CUNETAS, POR EL CUAL MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO REGISTRAMOS EL INICIO Y CESE DE CAUSAL PARA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR LA APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 08, TAL COMO LO INDICA EL ART. 197 DEL RLCE. CAUSAL INVOCADA: ART. 197 DEL RLCE, B) CUANDO ES NECESARIO UN PLAZO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA. EN ESTE CASO, EL CONTRATISTA AMPLÍA EL PLAZO DE LAS GARANTÍAS QUE HUBIERE OTORGADO, POR LA APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 08, Y QUE ES NECESARIO INCORPORAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LAS METAS. RIESGO NO PREVISTO: LA CAUSAL SE RELACIONA CON UN RIESGO NO PREVISTO POR MODIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE PROVIENE DE LA APROBACIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES POR LO QUE PROCEDEREMOS A EVALUAR Y CUANTIFICAR LA AMPLIACION DE PLAZO SIGUIENDO EL TRÁMITE INDICADO EN EL RLCE. LA SUPERVISIÓN REALIZARÁ LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE CUANDO EL CONTRATISTA REALICE EL TRÁMITE PERTINENTE SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SEGUN ELLO EMITIRÁ LA OPINIÓN QUE CORRESPONDA.



Recomendaciones:

EL DIA DE HOY SE CONTINUA VISUALIZANDO PROBLEMAS DE MAQUINARIA PARALIZADA EN ESTADO DE STAND BY, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, COMO SON FALTA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAC, REPARACIONES EN PLANTA DE ASFALTO, ASI COMO MAQUINARIA Y PERSONAL FALTA DE PAGO; ASI MISMO NO SE APRECIA RESENCIA DE PERSONAL EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO

Auditoria Fecha De Creación:

23-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

24-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

22-08-2023

Actividades:

Equipo de Producción en Stan By

CDescripcion _____ :

1

prog. 23+500, equipos de producción en stand by por situación atribuibles al contratista, falta de insumos para producción

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-08-2023

Actividades:

Movilidad para Monitor de campo

CDescripcion _____ :

prog. 23+500, movilidad en uso, visita a planta de asfalto

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-08-2023

Actividades:

construcción de muro

CDescripcion _____ :

28+200

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-08-2023

Actividades:

Equipo mecanico en stand by

CDescripcion _____ :

4

prog. 25+800; equipo mecanico en stand by por situación atribuible al contratista, falta de insumos y pagos al personal y proveedores

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-08-2023