




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 59	<b>Fecha Informe:</b> 25 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	---	--	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	---	---	--	--

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 25 DE AGOSTO DEL 2023.

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+220, 40+850, 41+000 Y 42+800.  
 OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 7+731, 9+172, 15+151, 16+778, 17+620, 53+189, 53+308 Y 54+250.  
 MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+500.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS Y ARQUEOLOGICOS, QUE PODRIAN OCASIONAR EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 25-08-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 28-08-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

25-08-2023

### Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 36+040

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
02 VOLQUETES  
04 PERSONAL

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

25-08-2023

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

25-08-2023

### Actividades:

BADEN KM. 25+580.

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
01 VOLQUETE  
04 PERSONAL

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

25-08-2023