



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                 |                                    |  |   |  |
|---------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| <b>Confirma Bitacora:</b><br>Si | <b>Nro Infor me:</b><br>soritor 40 | <b>Fecha Infor me:</b><br>26 - 08 - 2023 | <b>Nombre De La Obra:</b><br>Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada) | <b>Personal Encargado:</b><br>MOISES EDISON CALDERON BELTRAN |
|---------------------------------|------------------------------------|--|---|--|



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



#### Asunto:

el presente día se limita el acceso a la información de asistencia del personal contractual del contratista las labores definidas son colocación de over en progresiva afectada por lluvia 19+000 a 19+240 planta chancadora operativa y en producción cantera en explotación mediante 03 excavadoras

#### Conclusiones:

supervisión no ejecuta contra muestra en el ensayo de viga Benkerman solo se recoge las lecturas del contratista el personal contractual de la supervisión se encuentra de periodo de bajada se solicitará definir los accesos de monitoreo por el cual se elevará una carta a la entidad al respecto.

#### Recomendaciones:

continúa el curado de probetas de prueba de concreto se activará la solicitud de traslado de las instalaciones de laboratorio de la supervisión a soritor por verificar la presencia de los laboratoristas en labor.

#### Auditoria Fecha De Creación:

25-08-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

29-08-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografia:

26-08-2023

### Actividades:

patio de maquinas dela contratista

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

se aprecia las maquinarias que cuenta la contratista, rodillo tandem, esparcidora, volquete, camion concretero y camión de prueba viga benkelman

1

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

26-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

26-08-2023

**Actividades:**

Obras Preliminares en Progresiva 13+660

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se verifica la señalización y desvío de la barrera de seguridad vial: vigía conos y radios de comunicación

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

26-08-2023

**Actividades:**

drenaje: sub drenes

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

ejecución del equipo de obras de arte en progresiva 18+400

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

26-08-2023

**Actividades:**

PROTECCION AMBIENTAL : Conformación de Material Excedente en DEM

**CDescripcion :**

Se reporta solo la recepción de material de corte puesto que la maquinaria de acomodo no se encuentra en el lugar

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-08-2023

4



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

26-08-2023

### Actividades:

obras de drenaje: sub dren lado derecho

### CDescripcion

progresiva 18+570 torre eléctrica  
se ejecuta excavación, tendido de cama, colocación de tubo perforado, geotextil, material de filtro compactado de esta, y cierre del geotextil.

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

26-08-2023



**Fotos:**