





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 064	Fecha Informe: 29 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 064 - 29 DE AGOSTO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

SE CONTINÚA EJECUTANDO LA DESCARGA DEL LADO DERECHO DEL SUB DRENAJE DEL KM 28+198. DEL ADICIONAL DE OBRA N°06 SE ESTA EJECUTANDO LAS TAPAS DE LAS CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO TIPO V ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+600 AL KM 27+640, SE COMUNICA A SUPERVISIÓN QUE MAÑANA SE CONTINUARÁ CON EL VACIADO DE CONCRETO EN ESTAS PROGRESIVAS. SE VIENE TRABAJANDO EN LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+240 AL KM 29+660. SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA LA IMPRIMACIÓN DE LA BASE RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+300 AL KM 28+060 PARA EL DÍA DE MAÑANA. TAMBIEN SE VIENE EJECUTANDO EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN CONSTRUCCIÓN CON APOYO DE UN CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN Y TAMBIEN LA LIMPIEZA DE CUNETAS DE CONCRETO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 22+020 AL KM 23+800.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO 1241 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO, SIGUE SIENDO RESTRINGIDO EN LA PRESENTE JORNADA.

SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA LA IMPRIMACIÓN DE LA BASE RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+300 AL KM 28+060 PARA EL DÍA DE MAÑANA SOLICITADA POR EL CONTRATISTA, PREVIA A LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DEBE REALIZAR LA LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN AL BORDE DE LAS CUNETAS DE CONCRETO ARMADO Y LUEGO DE ELLO PROCEDER CON LA MISMA.

SE REITERA AL CONTRATISTA PROCEDER CON LA CONFORMACIÓN DE MAYOR CANTIDAD DE CUADRILLAS A EFECTOS DE EJECUTAR LAS PARTIDAS PENDIENTES DEL PRESUPUESTO PRINCIPAL COMO ESCOLLERAS DE EMBOQUILLADO EN LA ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLAS, CUNETAS, MUROS DE SUELO REFORZADO, SEÑALIZACIÓN VERITICAL Y HORIZONTAL, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, RECONFORMACIÓN DE ÁREAS AUXILIARES Y DMES, CIERRE AMBIENTAL Y OTROS, LAS CUALES DEBEN REALIZARSE CON LA MAYOR URGENCIA Y CELERIDAD PARA CULMINAR ANTES DEL PERIODO DE PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE PRESENTAN EN LA ZONA A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE.

CON CARTA N° 146-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 29.08.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA RESPUESTA AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR SEGUNDA VEZ AL REPLANTEO DE MUROS DE SUELO REFORZADO UBICADOS ENTRE LAS PROGRESIVAS SECTOR KM 28+205 AL KM 28+225 Y SECTOR KM 29+040 AL KM 29+065.



Recomendaciones:

EL DIA DE HOY SE CONTINUA VISUALIZANDO PROBLEMAS DE MAQUINARIA PARALIZADA EN ESTADO DE STAND BY, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, COMO SON FALTA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAC, CONTINUA REPARACIONES EN PLANTA DE ASFALTO, ASI COMO MAQUINARIA, SOBRE PERSONAL DE CAMPO, SE NOTA PRESENCIA EN FRENTE DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO Y RECONFORMACION DE BASE ES NECESARIO COMUNICAR A LA CONTRATISTA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL ADICIONAL 08.

Auditoria Fecha De Creación:

31-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

31-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

29-08-2023

Actividades:

Stand by

CDescripcion _____ :

1 prog. 23+500, maquinaria y equipo mecanico? n Stand By por situación atribuibles al contratista

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

29-08-2023

Actividades:

stand by

CDescripcion _____:

2

23+500, maquinaria y equipos mecánicos de transporte y carguio en stand by por causas atribuibles al contratista, falta de pago a proveedores

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-08-2023