



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 69	Fecha Informe: 06 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TRAMO: TAUCA (KM. 0+000) - PALLASCA (KM. 55+619)	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+250, 36+150, 40+550, 41+040 Y 42+830.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 7+731, 9+172, 15+991, 17+622, 53+307, 54+725 Y 55+266.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 56+000.
SE VISITARON LOS FRENTES DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE CONTROL CONCURRENTE, ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE PROVIAS NACIONAL, SUPERVISION Y CONTRATISTA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE SUS PREDIOS AFECTADOS.

Auditoria Fecha De Creación:

07-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

08-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

06-09-2023

Actividades:

CANTERA SACAYCACHA

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS
04 CARGADORES
04 VOLQUETES
01 CHANCADORA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

06-09-2023

Actividades:

ALCANTARILLA TMC KM. 55+266

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
02 VIBRAPISONES
06 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

06-09-2023

Actividades:

ALCANTARILLA MC KM. 53+307

CDescripcion _____ :

PERSONAL 08

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

06-09-2023

Actividades:

DME 40 KM. 49+920

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 TRACTOR.
05 PERSONAL.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

06-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 42+830.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
10 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

06-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 41+040.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
15 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-09-2023