



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 070	<b>Fecha Informe:</b> 05 - 09 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE N° 070 - 05 DE SETIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE BATIDO DE BASE GRANULAR EN EL KM 29+640 AL KM 29+840, TRABAJOS DE IMPRIMACION LADO IZQUIERDO KM 29+300, ARENADO DE IMPRIMACION KM 29+400 AL KM 29+640, SE CULMINO EL RELLENO DE LA DESCARGA DE SUBDRENAJE KM 28+198, VACEADO DE SOLADO DE CAJA DE CONCRETO EN LA MISMA PROGRESIVA, TAMBIEN SE REALIZO LABORES DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL KM 29+300 AL KM 29+400, KM 22+540 AL KM 23+280, MEDIANTE CARTA N° 167 – 2023 – CVW SE ALCANZA NUESTRA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO POR LA INCORPORACION DEL ADICIONAL N° 08, EL CUAL SOLICITAMOS SEGUIR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL RLCE.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO 1253 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO, EN LA FECHA ESTE ES MUY RESTRINGIDO, SE CONSIDERA DECEPCIONANTE LA ACTITUD ASUMIDA POR EL CONTRATISTA. SOBRE LA CARTA N° 167 – 2023 – CVW CON SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO POR LA INCORPORACIÓN DEL ADICIONAL N° 08, LA SUPERVISIÓN REALIZARÁ LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE Y DE ACUERDO A ELLO SE PROSEGUIRÁ CON EL TRÁMITE SEGÚN ESTABLECE EL RLCE.

SOBRE LAS VALORIZACIONES DEL MES DE AGOSTO, AL NO HABER PRESENTADO EL CONTRATISTA EN LA FECHA CORRESPONDIENTE, LA SUPERVISIÓN SE RATIFICA EN TODO LO INDICADO EN EL ASIEN TO 1252 REFERIDDO A: LA REGULARIZACIÓN DE DOCUMENTOS TARDÍOS EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR DIRECTAMENTE A LA ENTIDAD PARA EFECTOS DE PAGO, PARA LA SUPERVISIÓN LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADOS DEBEN SER SANCIONADOS POR LA ENTIDAD TODA VEZ QUE, EN LA NORMATIVA NO SE CONTEMPLA AL RESPECTO. POR LO QUE, ESTAS NO SERÁN RECEPCIONADAS EN OBRA.

CON CARTA N° 139-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 31.08.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA PROGRAMACIÓN EN DIAGRAMA DE BARRAS, FECHAS Y TIEMPOS DEL PERSONAL Y EQUIPOS DE OBRA PARA EL MES DE SETIEMBRE 2023.

CON CARTA N° 141-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 01.09.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA FE DE ERRATAS SOBRE LA CUANTIFICACIÓN DE DIAS PARA LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR DAÑADA CON EL FIN DE RECUPERAR LA CONDICIÓN INICIAL (BASE GRANULAR CONSTRUIDO), DE ACUERDO AL SEGUNDO IMPACTO DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 12.

CON CARTA N° 147-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 05.09.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA APROBACIÓN DEL NUEVO DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON CA 120-150 REPSOL.



**Recomendaciones:**

EL DIA DE HOY SE CONTINUA VISUALIZANDO PROBLEMAS DE REPARACION Y DESABASTECIMIENTO DE CONBUSTIBLE EN MAQUINARIAS QUEDANDO EN ESTADO DE STAND BY, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, ASI MISMO SE IDENTIFICA FALTA DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DEL PAO 08, ES NECESARIO COMUNICAR A LA CONTRATISTA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ADICIONAL 08

**Auditoria Fecha De Creación:**

08-09-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

08-09-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

06-09-2023

**Actividades:**

contrucción de subdren

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 28+240, colocación de material granular y compactado

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

05-09-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-09-2023

**Actividades:**

reconformación de base

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 29+600

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

05-09-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-09-2023

**Actividades:**

imprimación

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 29+600, lado derecho

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

05-09-2023