









BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	072	07 - 09 - 2023	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
					
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

REPORTE N° 072 - 07 DE SETIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY DEL ADICIONAL N°05 SE VACIARON TAPAS DE LAS CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO TIPO 5 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+600 AL KM 27+640 PAÑOS INTERMEDIOS. ASI MISMO SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+250 AL KM 27+700 CARRIL IZQUIERDO Y ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+290 AL KM 27+680 CARRIL DERECHO. PARA EL DÍA DE MAÑANA SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA COLOCACION DE PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+700 AL KM 28+000 AMBOS CARRILES.

EN REFERENCIA AL ASIENTO 1257 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO, EN LA FECHA SE APRECIA CIERTA MEJORA, SIN EMBARGO, PERSITEN LOS INCONVENIENTES DE FALTA DE PAGO DE PROVEEDORES Y ATENCIÓN CON MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE CONCRETO EN CUNETAS LOS CUALES DEBEN SER ATENDIDOS CON URGENCIA PARA ATENDER ADECUADAMENTE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN CADA JORNADA. SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA COLOCACIÓN DE PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+700 AL KM 28+000 AMBOS CARRILES, ESTA SE CONSIDERA CONFORME, DISPONIENDO PARA ELLO PROVER CON LOS EQUIPOS ADECUADOS PARA EL RIEGO DE LIGA Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO ANTES DEL COLOCADO DEL MAC. RESPECTO A LOS TRABAJOS DE MUROS DE CONTENCIÓN ES IMPERATIVO QUE ESTOS SE CONTINÚEN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. SOBRE LA MITIGACIÓN AMBIENTAL, A LA FECHA SE VERIFICA CONTAMINACIÓN PERMANENTE EN CAMPO POR FALTA DE RIEGO DE TRAMOS NO IMPRIMADOS Y ASFALTADOS, POR LO QUE, SE DISPONE AL CONTRATISTA ATENDER CON PREMURA LA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA QUE ES FUNDAMENTAL PARA EVITAR INCONVENIENTES CON LOS USUARIOS DE LA VÍA Y LOS POBLADORES DEL ENTORNO DE LA OBRA. CON CARTA N° 149-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 07.09.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA DISPOSICIÓN DE LA ENTREGA DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE TRABAJOS DE RIESGO (SCTR) CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2023.

Recomendaciones:

SE CONTINUA VISUALIZANDO FALTA DE CONTROL DE EPPS EN EL PERSONAL OBRERO, ASI COMO LA DESATENCIÓN DE CISTERNA PARA EL CONTROL DE PARTICULAS SUSPENDIDAS



Auditoria Fecha De Creación:

11-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

11-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

07-09-2023

Actividades:

COLOCACIÓN DE MAC

CDescripcion _____ :

1

Prog. 23+500, abastecimiento de MAC para su transporte a zona de colocación de MAC

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-09-2023

Actividades:

Falta de señalización

CDescripcion _____ :

prog. 19+835, falta de señalización

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-09-2023

Actividades:

colocación de MAC

CDescripcion _____ :

prog. 27+280, lado izquierdo, primera capa

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-09-2023

Actividades:

colocación de MAC

CDescripcion _____ :

prog. 27+500, lado izquierdo, primera capa

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-09-2023

Actividades:

construcción de cunetas tipo V

CDescripcion _____ :

prog. 27+650, vaciado de tapas de cunetas

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-09-2023

Actividades:

construcción de cunetas

CDescripcion _____ :

prog. 27+680, lado derecho, colocación de cerchas

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

prog. 19+835, inicio de tramo, no se aprecia ni un trabajo de señalización vertical ni horizontal

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-09-2023