



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 56	Fecha Informe: 13 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	---	---	--

Foto Bitacora:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 2:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 3:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 4:




[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 5:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 6:



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

se registra actividad en drenaje
 actividad en movimiento de tierras: conformación de sub rasante
 actividad en Obras Preliminares: seguridad vial
 conformación de material excedente: DEM
 actividad en planta chancadora: Producción de material de Sub base
 el día de hoy se tiene entrega el informe especial el cual demanda mayor tiempo de gabinete.

Conclusiones:

se mantiene los frentes de trabajo en tramo 2
 pendiente de respuesta de concreto en faldones por parte de la entidad
 pendiente la solicitud a entidad por registros fotográficos del cuaderno de obra del monitor

Recomendaciones:

el día de hoy se coordina con supervisión agotar la partida de desbrose y pedir un adicional
 se solicita a supervisión tomar apuntes de la ejecución de labores en ovalo

Auditoria Fecha De Creación:

04-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

14-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

13-09-2023

Actividades:

Drenaje
Obras Provisionales

CDescripcion_____:

llenado de concreto en solado de alcantarillas 12+409 y 12+399 utilizando concreto premezclado
equipo de topografía de supervisión en desarrollo de sus actividades
se verifica la señalización vial en la zona de trabajo utilizando delineadores y cintas de seguridad

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

13-09-2023

Actividades:

Liberación de postes de comunicación

CDescripcion :

Reunión con representantes de comunicaciones Wow en km0+000 con fines de liberación por derecho de vía.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

13-09-2023

Actividades:

Drenaje
obras provisionales

CDescripcion_____:

se verifica el encofrado de alcantarilla en km 12+409 etapa losa superior
se verifica el empleo de señalización vial y zonificación con delineadores y cinta de seguridad

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

13-09-2023

Actividades:

Drenaje
obras provisionales

CDescripcion_____:

se verifica el solado en alcantarilla de km 12+410 con concreto premezclado
se verifica la colocación de delineadores con cinta de seguridad y señalización vial

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2023

Actividades:

recopilación de datos para informe especial

CDescripcion _____ :

en progresiva 10+900

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-09-2023

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2023

Actividades:

recopilación de datos para el informe especial solicitado por la DO

CDescripcion _____ :

recopilación en km 10+000

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-09-2023

6



Fotos: