









## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> Soritor 59	<b>Fecha Informe:</b> 16 - 09 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> MOISES EDISON CALDERON BELTRAN		
<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	

#### Asunto:

se registra actividad en drenaje  
 actividad en movimiento de tierras: conformación de sub rasante  
 actividad en Obras Preliminares: seguridad vial  
 conformación de material excedente: DEM  
 actividad en planta chancadora: hoy se encuentra en producción.  
 el día de hoy se gestiona el traslado de postes de electricidad en el km 0+00 con provisionales de construcción  
 hoy se gestiona el inicio de limpieza de cunetas por los municipios de la Habana y Soritor por parte del monitor.

#### Conclusiones:

pendiente de respuesta de concreto en faldones por parte de la entidad  
 pendiente la solicitud a entidad por registros fotográficos del cuaderno de obra del monito  
 zona alquilada en chancadora se acerca su fin de periodo de alquiler se advierte problemas en este tema.  
 se gestiona la limpieza de vegetación en las cunetas por parte de las municipalidades según su zona

#### Recomendaciones:

queda un porte de la compañía de Bitel por reubicar el cual depende del poste de electro oriente  
 se seguirá la gestión para dar pase a derecho de vía y su liberación a recibir modificación del proyecto

#### Auditoria Fecha De Creación:

16-09-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

17-09-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

16-09-2023

**Actividades:**

gestión reubicación de postes eléctrico

**CDescripcion :**

en km 0+000 se requiere mover 01 poste eléctrico el cual se ejecutará en una etapa provisional mientras duré la construcción del ovalo y finalizará en su etapa final

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

16-09-2023

### Actividades:

visita a municipalidad de la Habana

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

gestión limpieza de cunetas con los municipios

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

16-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

16-09-2023

### Actividades:

drenaje  
obras provisionales

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

se labora en el encofrado de laterales de las canaletas en las progresivas 12+137 y 12+128  
se verifica el empleo de delineadores y cinta de seguridad en las zonas destinadas a las alcantarillas

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

16-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

16-09-2023

### Actividades:

drenaje

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

se verifica el llenado de la losa inferior de las alcantarillas en la progresiva del km 12+344

4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

16-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

16-09-2023

### Actividades:

movimiento de tierras

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

se verifica el corte de 17+740 a 17+800 lado derecho a mejoramiento de sub rasante  
las lluvias no perjudicaron esta zona

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

16-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

16-09-2023

### Actividades:

drenaje

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

se verifica la instalación de sub drenes en km18+970 a 18+920 lado izquierdo  
se emplea retro excavadora, minicargador volquetes y vibro compactadores  
en el dren se tiene cama de arena, colocación de geotextil filto y cerramiento del sistema

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

16-09-2023

6



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

16-09-2023

### Actividades:

Drenaje

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

se verifica 2° equipo de instalación de sub dren en km 18+840 a 18+900 lado izquierdo  
se verifica el empleo de retro excavadora, minicargador y equipo de topografía

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

16-09-2023

7





**Fotos:**