





## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 077	<b>Fecha Informe:</b> 13 - 09 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE N° 077 - 13 DE SETIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+480 AL KM 28+860 CARRIL DERECHO Y ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+400 AL KM 29+610 CARRIL DERECHO. ASI MISMO SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA LA COLOCAIÓN DE LA PRIMERA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+400 AL KM 29+650 CARRIL IZQUIERDO.

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1266, SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA COLOCACIÓN DE PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+400 AL KM 29+8650 CARRIL IZQUIERDO, SE DISPONE AL CONTRATISTA PREVER LA SEÑALIZACIÓN ADECUADA PARA HABILITAR EL PASE DE LOS VEHÍCULOS Y EVITAR INCONVENIENTES CON USUARIOS DE LA VÍA.  
 SOBRE EL AVANCE FÍSICO, EN LA FECHA SE VERIFICA AVANCE REGULAR Estrictamente en la producción y el extendido de MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS INDICADAS POR EL CONTRATISTA, SIN EMBARGO, NO HAY TRABAJO EN DEMÁS FRENTES, POR LO QUE SE DISPONE AL CONTRATISTA PREVER CON LA EJECUCIÓN DE VARIAS PARTIDAS PENDIENTES TANTO DEL PRESUPUESTO PRINCIPAL COMO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES EN EJECUCIÓN Y QUE SE ENCUENTRAN INCONCLUSAS.  
 EL CONTRATISTA DEBE TENER EN CUENTA QUE, LA NO EJECUCIÓN DE PARTIDAS PENDIENTES Y FALTA DE DOTACIÓN DE EQUIPOS EN FORMA PERMANENTE GENERA SANCIONES, POR LO QUE SE INVOKA ATENDER CON PRONTITUD TODAS LAS DISPOSICIONES INDICADAS EN EL TRANCURSO DEL PRESENTE MES HASTA EL MOMENTO.

#### Recomendaciones:

LAS ACTIVIDADES SE CENTRAR EN LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MAC, ASI MISMO ES NOTORIA LA FALTA DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LA PLANTA DE ASFALTO, AREA AUXILIAR DONDE SE TIENE PRESENCIA DE TRABAJADORES Y NO CUENTAN CON DICHA IMPLEMENTACION EN SU ZONA DE TRABAJO; LO MISMO SUCEDE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS DIFERENTES FRENTES; LA UTILIZACIÓN DE EPPs ES DEFICIENTE, ESTAN CON ELEMENTOS DESGASTADOS Y NO SE PORGRAMA SU CAMBIO O REPOSICIÓN



**Auditoria Fecha De Creación:**

18-09-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

18-09-2023

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

13-09-2023

**Actividades:**

producción de MAC

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

prog. 23+500

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

13-09-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

13-09-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

13-09-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

13-09-2023

**Actividades:**

colocación de MAC

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

28+620, lado derecho, primera capa

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

13-09-2023

2

3



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

13-09-2023

### Actividades:

colocación de MAC

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

28+480, lado derecho primera capa

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:

[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

13-09-2023

4