



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	165-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	11-09-2023	NOMBRE DE LA INVERSIÓN CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 165-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL LUNES 11 DE SETIEMBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: TODO EL DIA MUY SOLEADO DESPEJADO.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 01 EXCAVADORA SOBRE NEUMATICO
 48 VOLQUETES DE 15 M3
 04 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADOR S/NEUMATICO
 02 MOTONIVELADORAS
 02 RODILLO VIBRATORIO
 02 RETROEXCAVADORA
 01 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

APERTURAR MAYORES FRENTES DE TRABAJO EN OBRAS DE ARTE Y CULMINAR LOS MUROS DE CONTENCIÓN EN PROCESO DE EJECUCION.

Auditoria Fecha De Creación:

11-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

19-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

11-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+300

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE EN PLATAFORMA

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
21 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

1

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

11-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+180

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O
12 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-09-2023

Actividades:

UBICACION: DME 7

CDescripcion_____:

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE CORTE

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

11-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1 +480

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA 1.0 X1.0 M

CDescripcion _____:

ENCOFRADO Y HABIATDO DE ACERO EN MUROS Y LOSA DE FONDO

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

11-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 5+600

MOVIMIENTO DE TIERRAS - MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

11-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 5+960

MOVIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
05 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-09-2023