



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	170-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	16-09-2023	NOMBRE DE LA INVERSIÓN CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 170-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL SABADO 16 DE SETIEMBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: TODO EL DIA NUBLADO.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
 48 VOLQUETES DE 15 M3
 04 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADOR S/NEUMATICO
 02 MOTONIVELADORAS
 02 RODILLO VIBRATORIO
 02 RETROEXCAVADORA
 01 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

SE LE RECORDO AL CONTRASTISTA Y SUPERVISION, QUE EN ESTA SEMANA ESTUVO PROGRAMADO UNA REUNION TECNICA CON EL ALCALDE PROVINCIAL DE ABANCAY, SOBRE EL TEMA DE SANTA ROSA,, LA CUAL NO SE LLEVO A CABO, POR MOTIVOS DE VIAJE DEL SR. ALCALDE Y QUE DE SEGURO LA PROGRAMARAN PARA LA SIGUIENTE SEMANA. POR LO QUE DEBEN DE PREPARAR LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS PARA DICHA REUNION.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
16-09-2023	19-09-2023



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

16-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGREIVA KM 5+800 AL KM 6+000
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

1

01 EXCAVADORA S/O
16 VOLQUETES DE 15 M3
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA
01 MOTONIVELADORA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

16-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 5+360
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
10 VOLQUETES DE 15 M3
01 CANION CISTERNA DE AGUA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

16-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+700

PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 MOTONIVELADORA
02 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

16-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+003 AL KM 1+103

OBRAS DE ARTE - MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACION Y OBTENCION DE MUESTRAS PARA CAPACIDAD DE SOPORTE DEL SUELO DE FUNDACION

CDescripcion_____:

4

01 EXCAVADORA S/O
10 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

16-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+305

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA

EXCAVACION Y OBTENCION DE MUESTRAS PARA CAPACIDAD DE SOPORTE DEL SUELO DE FUNDACION

CDescripcion_____:

VACIADO DE LOSA DE FONDO Y MUROS

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-09-2023