



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	172-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	19-09-2023	NOMBRE DE LA INVERSIÓN CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 172-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL MARTES 19 DE SETIEMBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: PARCIALMENTE NUBLADO CON LLOVIZNAS EN SECTORES.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
 48 VOLQUETES DE 15 M3
 04 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADOR S/NEUMATICO
 02 MOTONIVELADORAS
 02 RODILLO VIBRATORIO
 02 RETROEXCAVADORA
 01 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 04 CAMIONETAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

REALIZAMOS RECORRIDO CON EL ING. PEDRO TORRES (ESP. EN PRODUCCION DEL CONTRATISTA CRTG) PARA APERTURAR NUEVOS FRENTES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTES.
 SE TIENE FRENTE A PARTIR DE LA PROGRESIVA KM 06+500 AL KM 06+800, QUE EN CONSULTA CON LA ING. PAOLA ESPINOZA DE DERCHO DE VIA ESTE TRAMO ESTA AQUIRIDO.
 OTRO TRAMO QUE SE TIENE FRENTE ES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 03+100 AL KM 03+200 L.I APROX. MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE.



Auditoria Fecha De Creación:

19-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

20-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

19-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+305

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPOMCA DE 1.0X 1.0 M

CDescripcion_____:

ESTACION DE EMERGENCIA Y OTROS.

1

VACIADO DE MUROS Y LOSA DE FONDO

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

19-09-2023

Actividades:

UBICACION: DME 14

CDescripcion _____ :

ACTIVIDADES PREVIAS PARA EL CIERRE DE BOTADERO

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

19-09-2023

Actividades:

UBICACION: DME 17

CDescripcion _____ :

EXPLANACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

19-09-2023

Actividades:

UBICACION: DME 14

CDescripcion _____ :

ACTIVIDADES PREVIAS AL CIERRE DEL DME

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

19-09-2023

Actividades:

UBICACION: DME 7

CDescripcion _____ :

VERIFICACION DEL ESTADO DEL DME

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

19-09-2023

Actividades:

UBICACION: DME 13

EXTENDIDO DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE

CDescripcion _____ :

01 TRACTOR D-O SOBRE ORUGAS
01 EXCAVADORA S/ORUGAS

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023

6



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

19-09-2023

Actividades:

UBICACION: : TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 10+200 AL KM 10+470

PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

19-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 9+099

ALCANTARILLA DE 72" PULGADAS DE DIAMETRO Y MURO DE SUELO REFORZADO

CDescripcion _____ :

RECLAMO DE UNA POBLADORA, INDICA QUE EL LUGAR DE LA ALCANTARILLA NO ES UNA QUEBRADA Y QUE A CONSECUENCIA DE SU CONSTRUCCION, GENERA PROBLEMAS DE INUNDACIONES A SU PROPIEDAD Y OTRAS FAMILIAS EN LA PARTE BAJA. SOLICITA SE LE SOLUCIONE SU PROBLEMA.

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

19-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

19-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 5+950 L.I

CDescripcion

SOLICITAN SOLUCIONAR SILO DE AGUAS SERVIDAS, ASI COMO LAS TUBERIAS EXPUESTAS.

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 9+099
ALCANTARILLA EJECUTADA TMC DE 72" DIAMETRO

CDescripcion _____ :

SOLICITAN SOLUCION TECNICA, SE PRODUCE INUNDACIONES EN LA PARTE BAJA A VARIA FALIAS, INDICAN QUE ESE LUGAR NO ES QUEBRADA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

19-09-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 1+515 AL KM 1+900
PERFILADO Y COMPACTADO DE RELLENO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 MOTINIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

13

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

19-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+480

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1.0X1.0 M

CDescripcion _____ :

RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL SELECTO

PRUEBA DE CALIDAD - DENSIDAD DE CAMPO

14

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

19-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+305

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1.0 X 1.0 M

CDescripcion _____ :

VACIADO DE MUROS Y LOSA DE FONDO

15

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

20-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+240

CDescripcion _____:

SUBSANACION DE SUB RASANTE

16

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-09-2023