



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	082	19 - 09 - 2023	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

REPORTE N° 082 - 19 DE SETIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE RECONFORMACION DE BASE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+640 AL KM 29+860, MANTENIMIENTO DE VIA EN ZONA DE CONSTRUCCION, TAMBIEN DEJAMOS CONSTANCIA QUE SE TUVO LA VISITA DEL ING. ANTHONY WASHINGTON CAMPOS CIP 87787, EN EL CUAL SE REALIZO LA EVALUACION CONJUNTA CON EL ESPECIALISTA DE LA SUPERVISION Y ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA, DE LA ZONA DE DERRUMBE UBICADO EN LA PARTE FINAL DE TRAMO, POR LO TANTO ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE VISITA DEL ESPECIALISTA DE LA ENTIDAD PARA IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DEL CASO, ASI MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO ADJUNTAMOS LA FIANZA RENOVADA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO N° 1280, SOBRE LA VISITA DEL ING. ANTHONY WASHINGTON CAMPOS ESPECIALISTA ENNGEOLOGÍA DE PROVIAS NACIONAL - MTC, QUE REALIZA LA EVALUACIÓN CONJUNTA CON LOS ESPECIALISTAS DE SUELOS DE LA SUPERVISIÓN Y DEL CONTRATISTA DE LA ZONA DE DERRUMBE UBICADO EN LA PARTE FINAL DE TRAMO (QUEBRADA COLPAHUAYCO), AL RESPECTO ESTE DEBERÁ EMITIR EL INFORME DE VISITA DE CAMPO, SEGÚN ELLO SE IMPLEMENTARÁ LAS RECOMENDACIONES DEL CASO EN EL TRAMO INDICADO.
 SOBRE LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO RENOVADA, ESTA SERÁ REVISADA Y EVALUADA PARA EMITIR LA CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE.
 SOBRE EL AVANCE FÍSICO ESTE SIGUE SIENDO RESTRINGIDO POR LO QUE, SE DISPONE AL CONTRATISTA HABILITAR MAYORES FRENDES DE TRABAJO Y EJECUTAR TODAS LAS PARTIDAS PENDIENTES EN FORMA SIMULTÁNEA.
 CON CARTA N° 151-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 15.09.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD EL INFORME COMPLEMENTARIO A LA EVALUACIÓN DE ZONA DE DERRUMBE KM 29+687 AL KM 29+733.
 CON CARTA N° 152-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 18.09.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN N° 24 DEL CONTRATO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
 CON CARTA N° 153-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 18.09.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN N° 12 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL OBRA N° 05 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.



Recomendaciones:

LOS EQUIPOS DE PRODUCCION DE MAC ESTAN EN STAND BY, SE APRECIAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS

Auditoria Fecha De Creación:

25-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

25-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

19-09-2023

Actividades:

VISITA DE ESPECIALISTA EN GEOLOGIA

CDescripcion_____:

1 Visita de ingeniero de DCyC, para ver zona crítica o inestable

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

19-09-2023

Actividades:

reunión con jefe de supervisión

CDescripcion _____ :

falla 29+690

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

19-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023