



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Infor me: soritor 67	Fecha Infor me: 26 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------------------	--	---	--



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

se registra actividad en drenaje: alcantarilla en km 12 , 11 y 2
 actividad en movimiento de tierras: conformación de sub rasante en km 13 14 y 18
 conformación de material excedente: DEM acomodo urgente
 Planta chancadora: hoy continúa paralizada por fallas en soldadura de sus mallas
 persiste problema de arriendo del terreno de la chancadora
 se viene ejecutando controles de calidad sin la presencia de especialistas de la supervisión y no se tiene contra muestras a nivel de la contratista.
 el día de hoy se registra el retiro de 02 postes de concreto en el ovalo km 0+00 por electro oriente

Conclusiones:

se ejecuta el traslado de material de sub base de la chancadora al DME
 chancadora en trabajos de reparación de sus porta mallas
 los informes de control de calidad de las supervisión no tienen contra muestra y los equipos que cuenta están incompletos y no se usan.
 interrupción en km 18+100 por caída de poste superado por intervención de Electro oriente del día de ayer.

Recomendaciones:

se recomienda solicitar limpieza de cunetas a las municipalidades participantes de Soritor y la Habana
 se solicita ordenar apertura de labores en ovalo por sanear todo impedimento
 se consulta al administrador sobre irregularidades del tareo de la supervisión y sugiere solicitar la presencia de un funcionario independiente lo cual se coordina con en juez de paz de la zona de san marcos.

Auditoria Fecha De Creación:

26-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

29-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

26-09-2023

Actividades:

drenaje
obras provisionales

CDescripcion_____:

se verifica excavación a detalle con retroexcavadora en alcantarilla km 11+775
se verifica la desviación de las aguas en servicio de dicha alcantarilla
se verifica la instalación de señalización vial en la zona de trabajo

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

26-09-2023

Actividades:

movimiento de tierras

CDescripcion :

control de calidad en km13+720 con la intensión de validad la capa de sub base

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

26-09-2023

Actividades:

movimiento de tierras

CDescripcion _____:

mejoramiento de sub rasante 3 mt lado izquierdo corte en km 14+400 de 14+360

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

26-09-2023

Actividades:

DME

CDescripcion _____ :

acopio de mat de sub base labor de turno dia y noche

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

26-09-2023

Actividades:

liberación de postes en km 0+00

CDescripcion :

remoción de postes ejecutado por Electro oriente

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

26-09-2023

Actividades:

Drenaje obras provisionales

CDescripcion_____:

reactivación de labores de drenaje en km 2
 encofrado de derrames en alcantarillas izquierda y derecha
 foto adicional del retiro de postes en el ovalo

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-09-2023



Fotos: