



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	68	27 - 09 - 2023	Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	MOISES EDISON CALDERON BELTRAN



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

se registra actividad en drenaje: alcantarilla en km 19 y 11
 actividad en movimiento de tierras: colocación de sub base en km 14 y 18
 conformación de material excedente: DEM acomodo urgente
 Planta chancadora: hoy se encuentra paralizada por fallas en soldadura de sus mallas
 persiste problema de arriendo del terreno de la chancadora
 se viene ejecutando controles de calidad sin la presencia de especialistas de la supervisión y no se tiene contra muestras a nivel de la contratista con su densímetro nuclear.
 chancadora sin actividad en proceso de reparación

Conclusiones:

se ejecuta el traslado de material de sub base de la chancadora al DME
 chancadora en trabajos de reparación de sus porta mallas
 los informes de control de calidad de las supervisión no tienen contra muestra y los equipos que cuenta están incompletos y no se usan.
 se procederá a realizar una verificación de asistencia de todos los profesionales y equipos contractuales.

Recomendaciones:

se recomienda solicitar limpieza de cunetas a las municipalidades participantes de Soritor y la Habana
 se solicita ordenar apertura de labores en ovalo por sanear todo impedimento
 se solicita operaciones en turno nocturno de monitoreo respectivo.

Auditoria Fecha De Creación:

27-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

29-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

27-09-2023

Actividades:

movimiento de tierras

CDescripcion

visita al acopio temporal donde el material de cantera sector 4 se llega a su termino

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

27-09-2023

Actividades:

movimiento de tierras

CDescripcion _____ :

en la progresiva 14+460 a 14+520 se aplica el mejoramiento de sub rasante para el lado izquierdo y derecho manteniendo integro la zona central, se observa que se aplica reforzamiento con over.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

27-09-2023

Actividades:

movimiento de tierras

CDescripcion _____ :

colocación de sub base 17+960 a 18+600, se utiliza motoniveladora equipo de topografía, rodillo liso y cisterna de agua

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

27-09-2023

Actividades:

drenaje

CDescripcion _____:

se ejecuta el sub dren de 19+000 a 19+060 lado izquierdo; excavación colocación de geotextil, colocación de cama de arena
colocación de tubería perforada, material de filtro
maquinaria empleada: retroexcavadora , minicargador y pisón auto impulsado.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

27-09-2023

Actividades:

drenaje
obras provisionales

CDescripcion_____:

en alcantarilla 11+770 se realiza la liberación de la zona y se coloca material de filtro en cimentación de la cantarilla
el equipo de topografía ha realizado la colocación de puntos de termino de solado
se verifica la implementación de señales de desvío y aseguramiento de la zona de trabajo con cintas de seguridad y delineadores.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

27-09-2023

Actividades:

verificación de unidades de la supervisión

CDescripcion :

se verifica al tareo que presenta la supervisión y no se tiene buen trato se solicita situacional de tramitación de limpieza de cunetas al ing Antony Perez Vento y desconoce su importancia en conclusión se solicitará la verificación de tareo diario con la presencia de un juez de paz: localidad de San Marcos para el día de mañana

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



Fotos: