



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
No	088	26 - 09 - 2023	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

REPORTE N° 088 - 26 DE SETIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LA IMPRIMACIÓN A NIVEL DE BASE GRANULAR RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+240 AL KM 29+300 CARRIL IZQUIERDO Y DESDE EL KM 28+040 AL KM 28+160 CARRIL IZQUIERDO. PARA EL DÍA DE MAÑANA SE SOLICITA A SUPERVISIÓN LIBERACIÓN DE TOPOGRAFÍA Y CONTROL DE CALIDAD A NIVEL DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+160 AL KM 28+450, PARA SU POSTERIOR IMPRIMACIÓN. EL DÍA DE HOY SE HA TRANSPORTADO BASE GRANULAR DESDE LA CANTERA DE ESPINAR. SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO CON EL APOYO DE UNA CISTERNA PARA EL RIEGO DE VÍA Y EVITAR ASI LA POLUCIÓN, ASI MISMO EL MANTENIMIENTO DE VÍA EN CONSTRUCCIÓN CON APOYO DE LA MOTONIVELADORA Y RODILLO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD EN LOS SECTORES EN CONSTRUCCIÓN.

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1291 DEL CONTRATISTA, SOBRE LA LIBERACIÓN DE TOPOGRAFÍA Y CONTROL DE CALIDAD A NIVEL DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+160 AL KM 28+450, PARA SU POSTERIOR IMPRIMACIÓN, AL RESPECTO EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LOS PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD Y SEGÚN ELLO SE AUTORIZARÁ LA LIBERACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA IMPRIMACIÓN.

EN LA FECHA SE VERIFICA TRABAJOS DE COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS CON UNA SOLA BRIGADA, RECONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E IMPRIMACIÓN DE BASE GRANULAR RECONFORMADA, SIN EMBARGO, EL AVANCE FÍSICO SIGUE SIENDO RESTRINGIDO. SE DISPONE AL CONTRATISTA, PROCEDER CON EL COLOCADO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN PRIMERA CAPA EN FORMA URGENTE E INMEDIATA EN LOS TRAMOS RECIENTEMENTE IMPRIMADOS, A EFECTOS DE EVITAR EL DETERIORO DE ESTOS TRAMOS Y PREVER LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES.

Recomendaciones:

EN CUANTO AL PERSONAL, SE PUEDE APRECIAR QUE HACE FALTA EL CAMBIO DE LOS EPPS EN EL PERSONAL OBRERO, ASI MISMO SE REITERA LA SITUACION DE FALTA DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS AREAS AUXILIARES.



Auditoria Fecha De Creación:

03-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

03-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

26-09-2023

Actividades:

prog. 23+500

CDescripcion_____:

chatla de seguridad en campo, contratista

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-09-2023

Actividades:

Planta de asfalto

CDescripcion _____ :

maquinarias en stand by, por causas atribuibles al contratista

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-09-2023

Actividades:

construcción de cunetas

CDescripcion _____ :

25+880, vaciado de concreto, lado izquierdo de la via

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-09-2023