



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 091	Fecha Informe: 29 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 091 - 29 DE SETIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LA IMPRIMACIÓN DE LA BASE RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+180 AL KM 29+480. CON RESPECTO AL ADICIONAL DE OBRA N°08 SE HA COLOCADO CONCRETO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+907 AL KM 28+120 PAÑOS INTERMEDIOS.

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1297 DEL CONTRATISTA, SOBRE EL AVANCE FÍSICO REFERIDOS A LA EJECUCIÓN DE COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS CORRESPONDIENTES A LA PAO N° 08 Y REIMPRIMADO DE BASE GRANULAR, ESTE ES RESTRINGIDO. SE DISPONE AL CONTRATISTA QUE, EL CAMIÓN CISTERNA DEBE PERMANECER EN OBRA EN FORMA PERMANENTE PARA REALIZAR EL RIEGO DE ZONAS NO PAVIMENTADAS Y PARA REALIZAR EL CURADO DEL CONCRETO EN FORMA PERMANENTE, DEL MISMO MODO TODOS LOS EQUIPOS ASIGNADOS EN OBRA DEBEN PERMANECER EN ESTA. EN CASO ESTOS REQUIERAN SER RETIRADOS, PREVIAMENTE DEBERÁ COMUNICAR A LA SUPERVISIÓN Y JUSTIFICAR LOS RETIROS QUE CORRESPONDAN, SIEMPRE Y CUANDO LAS PARTIDAS QUE REQUIERAN EL USO DE ESTOS HAYAN SIDO CULMINADOS.

EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON PRESENTAR LA VALORIZACIÓN DE OBRA EN EL PLAZO QUE ESTABLECE EL RLCE, EN DEFECTO LA SUPERVISIÓN PRESENTARÁ A LA ENTIDAD LOS CÁLCULOS PROPIOS CORRESPONDIENTES CON LOS METRADOS CONCILIADOS.

CON CARTA N° 163-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 27.09.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA RESPUESTA SOBRE EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE DERRUMBE OCURRIDO.

CON CARTA N° 164-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 28.09.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA APROBACIÓN DEL CAMBIO DE INGENIERO ESPECIALISTA DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE DEL CONTRATISTA.

Recomendaciones:

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN OBRA, ASI MISMO, ES NECESARIO EL RECAMBO DE EPPS, Y SU CAMBIO POR LA CONDICIONES DE TRABAJOS DEL PERSONAL OBRERO

Auditoria Fecha De Creación:

03-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

03-10-2023



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

29-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

1 maquinaria en Stand by, prog. 23+500

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

29-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

2 maquinaria en Stand by, prog. 23+500

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

29-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

3 27+940, vaciado de concreto en cunetas lado derecho de la via

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-09-2023