





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 097	Fecha Informe: 06 - 10 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	--

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 097 - 06 DE OCTUBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+030 AL KM 28+480 CARRIL DERECHO Y KM 28+020 AL KM 28+480 CARRIL IZQUIERDO, DEJANDO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+400 AL KM 28+410 CARRIL IZQUIERDO SIN LA COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA ESTO DEBIDO A QUE SE TIENE PENDIENTE EMPALMAR LA DESCARGA DE SUB DREN EN DICHA PROGRESIVA. CON RESPECTO AL ADICIONAL N°08 SE CONTINÚA CON EL PERFILADO DE CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO TIPO 2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+160 AL KM 28+300. CON RESPECTO A LA PARTIDA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE. SE CONTINÚA CON EL MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO EN LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN CON EL APOYO DE UNA CISTERNA PARA EL RIEGO Y ASÍ EVITAR LA POLUCIÓN.

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1310 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO, EFECTIVAMENTE HOY SE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE LA COLOCACION DE LA MEZCLA ASFALTICA CARRIL DERECHO E IZQUIERDO EN LAS PROGRESIVAS SEÑALADAS POR EL CONTRATISTA, EN RELACION A LOS TRABAJOS RELACIONADOS DEL ADICIONAL N°08, EFECTIVAMENTE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE PERFILADO DONDE LA SUPERVISION REALIZO LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE.

POR OTRO LADO, SE CONMINA AL CONTRATISTA TERMINAR CON LOS TRABAJOS DEL EMPALME DE LA DESCARGA DEL SUBDREN UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS 28+405 APROXIMADAMENTE PARA ASI CERRAR DICHO TRAMO CON EL ASFALTADO.

MEDIANTE CARTA N°165-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 05.10.2023 SE TRAMITO ANTE LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN N°25 DEL CONTRATO PRINCIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

MEDIANTE CARTA N°166-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 05.10.2023 SE TRAMITO ANTE LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN N°04 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°07 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

MEDIANTE CARTA N°167-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 05.10.2023 SE TRAMITO ANTE LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN N°01 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°08 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.



Recomendaciones:

SE RETOMO LOS TRABAJOS DE PRODUCCION Y COLOCACION D EMEZCLA ASFALTICA CON NORMALIDAD, CUMPLIENDO LOS TRAMOS PROGRAMADOS PARA LE DIA DE HOY.

Auditoria Fecha De Creación:

11-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

11-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-10-2023

Actividades:

planta de asfalto

CDescripcion _____ :

1

producción de MAC

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-10-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

2

producción de MAC

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-10-2023

Actividades:

colocación de MAC

CDescripcion _____ :

3

prog. 28+150, carril derecho, primera capa, colocación de MAC

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-10-2023

Actividades:

Colocación de MAC

CDescripcion _____ :

Prog. 28+180 primera capa, carril izquierdo

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-10-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

construcción de cunetas, colocación de serchas prog. 28+220,; lado derecho

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-10-2023