



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 99	Fecha Informe: 1 1 - 1 0 - 2023	Nombre De La Obra: TAUCA - PALLASCA	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 8+770, 29+220, 36+180, 39+650, 42+700 Y 42+950.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 6+394, 7+305, 8+062, 8+907, 8+503, 15+524, 15+705, 33+591, 47+300 Y 53+307.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000.
SE PRESENTARON LLUVIAS DURANTE LA TARDE.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LAS PROGRESIVAS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 Y 54+536.
AGILIZAR LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE SUS PREDIOS AFECTADOS.

Auditoria Fecha De Creación:

11-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

12-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

11-10-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 47+300

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA.
01 CARMIX.
01 VIBRADOR DE CONCRETO.
15 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

11-10-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 42+950.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
01 CARGADOR.
08 VOLQUETES.
05 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

11-10-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 42+700.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
10 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-10-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 29+220.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
08 VOLQUETES.
05 PERSONAL.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-10-2023