





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 101	Fecha Informe: 12 - 10 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 101 - 12 DE OCTUBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE CONCRETO EN CUNETAS TIPO 1, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+240 AL KM 28+262, CONCRETO EN CUNETAS TIPO 1, KM 28+267 AL KM 28+305, ASI MISMO MEDIANTE CARTA N° 190 – 2023 – CVW, SE TRAMITA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA VALORIZACION DE MAYORES METRADOS N° 05 PARA SU REVISION Y TRAMITE ANTE LA ENTIDAD.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO N° 1319 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO, EFECTIVAMENTE EL DÍA DE HOY SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DEL VACIADO DE CONCRETO PARA LAS CUNETAS TIPO I EN LAS PROGRESIVAS MENCIONADAS POR EL CONTRATISTA DONDE SE VERIFICA UN AVANCE MUY RESTRINGIDO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

POR OTRO LADO, SE REITERA AL CONTRATISTA TERMINAR CON LOS TRABAJOS DEL EMPALME DE LA DESCARGA DEL SUBDREN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 28+405 APROX. Y A SU VEZ, APERTURAR MAS FRENTES DE TRABAJO.

SOBRE LA CARTA N° 190 – 2023 – CVW DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA VALORIZACIÓN DE MAYORES METRADOS N° 05, LA SUPERVISIÓN REALIZARA LA REVISIÓN Y DE ENCONTRARSE CONFORME, SE TRAMITARA ANTE LA ENTIDAD.

Recomendaciones:

ES NOTORIA LA AUSENCIA DE PERSONAL EN EL TREN DE ASFALTO, ASI MISMO SE ENCUENTRAN EN STAND BY LAS MAQUINARIAS DE PRODUCCION Y COLOCACION DE MAC; ASI MISMO SE DA CUENTA DE LA FALTA DE IMPLEMENTACION DE EPP, Y LA FALTA DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LA PLANTA DE ASFALTO Y DE CONCRETO, PARA LO CUAL EL PERSONAL RECURRE A LAS INMEDIACIONES DE LA ZONA PARA REALIZAR SUS NECESIDADES BIOLÓGICAS

Auditoria Fecha De Creación:

18-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

18-10-2023



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

12-10-2023

Actividades:

planta de asfalto

CDescripcion _____ :

equipos de producción de MAC en stand by

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

12-10-2023

Actividades:

CUNETAS TIPO II

CDescripcion _____ :

Colcación de serchas y vaciado de concreto prog. 28+220

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

12-10-2023

Actividades:

cunetas tipo II

CDescripcion _____ :

28+350, lado derecho, perfilado y colocación de serches

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-10-2023

3