





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 2023-10-23 2 1 - 3 7 - 05.pdf	Fecha Informe: 2 0 - 1 0 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 108 - 20 DE OCTUBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE HA VACIADO CONCRETO PARA CUNETAS REVESTIDAS TIPO 2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+287 AL KM 28+325, ASI MISMO SE VACIARON CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO TIPO 2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+180 AL KM 28+193. SE CONTINÚA CON EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN CON EL APOYO DE UNA CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN.

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1333 DEL CONTRATISTA, SOBRE EL AVANCE FÍSICO, NUEVAMENTE SE VERIFICA QUE ESTE ES MUY RESTRINGIDO, SOLAMENTE SE REALIZA COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS Y CON UNA SOLA CUADRILLA EN TRAMOS MUY REDUCIDOS. EL CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON LAS OFERTAS INDICADAS EN LA REUNIÓN VIRTUAL DEL DÍA 19.10.2023 ENTRE LA JRD, REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD, SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA, POR LO QUE, LA ENTIDAD DEBERÁ TOMAR ACCIONES DE EMERGENCIA AL RESPECTO. LA SUPERVISIÓN SUGIERE NUEVAMENTE QUE SE REALICE LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA A EFECTOS DE VERIFICAR LA INVERSIÓN EN OBRA DEL PAGO DE LAS VALORIZACIONES, AUNQUE EXIGUAS QUE SE RELIZAN A LA FECHA.

SE DISPONE AL CONTRATISTA EJECUTAR DE EMERGENCIA EL COLOCADO DE SELLO DE JUNTAS EN CUNETAS A EFECTOS DE DAR LA CONFORMIDAD Y CONCILIAR LOS METRADOS, EN DEFECTO ESTAS NO SERÁN VALORIZADAS.

CON CARTA N° 175-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 19.10.2023 SE DISPONE REALIZAR AL CONTRATISTA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES INDICADAS DE MANERA URGENTE Y APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA.

CON CARTA N° 176-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 19.10.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA RESPUESTA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL DERRUMBE OCURRIDO ENTRE EL KM 29+695 AL KM 29+745.

CON CARTA N° 177-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 19.10.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA ACLARACIÓN DE LA JRD SOBRE LA DECISIÓN DE LA CONTROVERSIA N° 13 SOLICITADA POR LA ENTIDAD Y EL CONSORCIO VIAL WARI.



Recomendaciones:

SE SIGUE OBSERVANDO EL STAND BY DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION Y COLOCACION DE MAC

Auditoria Fecha De Creación:

24-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

24-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

20-10-2023

Actividades:

CUNETAS TIPO II

CDescripcion_____:

1 prog. 23+100, planta de concreto, preparación de concreto para cunetas

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-10-2023

Actividades:

PLANTA DE CONCRETO

CDescripcion _____ :

PROG. 23+100, ELABORACION DE CONCRETO PARA CUNETAS

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-10-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-10-2023