




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 109	<b>Fecha Informe:</b> 21 - 10 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

**Asunto:**

REPORTE N° 109 - 21 DE OCTUBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

**Conclusiones:**

EL AVANCE FÍSICO EN LA FECHA ES MUY RESTRINGIDO, TODA VEZ QUE SOLO SE EJECUTA COLOCADO DE CONCRETO EN UN VOLUMEN MUY BAJO (04 M3) EN CUNETAS Y CON UNA SOLA CUADRILLA.  
 SE DISPONE AL CONTRATISTA CONCLUIR CON LOS TRABAJOS DE CUNETAS Y CAJAS DE SUBDREN ENTRE LAS PROG. KM 25+500 A KM 29+000 A EFECTOS DE HABILITAR MAYORES FRENDES DE TRABAJO PARA EL EXTENDIDO DEL MAC EN SEGUNDA CAPA, IGUALMENTE PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL EMBOQUILLADO DE PIEDRA EN LAS ESCOLLERAS DE INGRESO Y SALIDA DE LAS ALCANTARILLAS, ESTO ES IMPERATIVO POR LA INMINENTE PRESENCIA DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES. SE HA VERIFICADO PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES EN HORAS DE LA NOCHE DEL DÍA 20.10.2023 LO QUE, PODRÍA GENERAR EL IMPEDIMENTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES, POR LO QUE ES DE URGENCIA QUE EL CONTRATISTA ADOpte MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS SEGÚN PROGRAMACIÓN OFRECIDA EN LA REUNIÓN N° 20 CON LA JRD Y REPRESENTANTE DE ENTIDAD.

**Recomendaciones:**

EL DIA DE HOY SE TUVO REUNION CON LA SUPERVISION Y CONTRATISTAS EN SUS OFICINAS Y LABORATORIO DE SUELOS

**Auditoria Fecha De Creación:**

24-10-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

24-10-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

21-10-2023

**Actividades:**

cuentas tipo II

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

vaciado de concreto en cunetas prog. 28+180 lado derecho de la via

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

20-10-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-10-2023

**Actividades:**

cunetas tipo II

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

28+280, vaciado de concretó en cunetas

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-10-2023