









BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 121	Fecha Informe: 07 - 11 - 2023	Nombre De La Obra: TAUCA - PALLASCA	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 6:  Ver imagen completa
---	---	---	---	---	---

Asunto:
INFORME DE CAMPO DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:
SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 22+450, 29+900, 36+040, 37+660, 42+950 Y 43+820.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 2+555, 2+584, 3+855, 4+326, 5+505, 6+394, 6+752, 8+952, 15+724, 15+705, 47+300, 51+401 y 51+663.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000.

Recomendaciones:
AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.
AGILIZAR LAS GESTIONES DE LOS 17 SEGMENTOS ARQUEOLOGICOS.

Auditoria Fecha De Creación: 07-11-2023	Auditoria Fecha De Edición: 07-11-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

06-11-2023

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 51+663

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
02 VIBRAPISONES.
06 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

06-11-2023

Actividades:

ALCANTARILLA MC KM. 15+705

CDescripcion _____ :

PERSONAL 06

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

06-11-2023

Actividades:

DME 40 KM. 49+920.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 TRACTOR.
01 EXCAVADORA.
01 RODILLO.
03 PERSONAL.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

06-11-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 29+900.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
04 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

06-11-2023

Actividades:

DME 27 KM. 28+980.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 TRACTOR.
02 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

06-11-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 22+450.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
06 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

06-11-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 8+952.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 CARMIX.
01 VIBRADOR DE CONCRETO.
13 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

06-11-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 4+326.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
02 VIBRAPISONES.
06 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

06-11-2023

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 5+505

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
04 VIBRAPISONES.
06 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

06-11-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 6+394.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 08

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

06-11-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 6+752.

CDescripcion

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
02 VIBRAPISONES.
04 PERSONAL.

11

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-11-2023