



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 112	Fecha Informe: 25 - 10 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE HA VACIADO CONCRETO PARA CUNETAS REVESTIDAS TIPO 2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+805 AL KM 28+845. SE HA CONCLUIDO EL TRANSPORTE DE BASE GRANULAR A LAS PROGRESIVAS KM 23+300 AL KM 23+700, EL DÍA DE MAÑANA SE COMENZARÁ LA CONFORMACIÓN DE DICHA PARTIDA. SE CONTINÚA CON EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN CON EL APOYO DE UNA CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN.

EN RELACIÓN AL ASIENTO N° 1340 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO ESTE CONTINÚA SIENDO MUY RESTRINGIDO Y NO HAY INTERÉS EN MEJORAR LA MISMA.
EN LA FECHA SE CONCLUYE CON EL TRANSPORTE DE LA BASE GRANULAR AL TRAMO ENTRE LAS PROG. KM 23+300 AL KM 23+700 PARA LUEGO PROCEDER CON EL EXTENDIDO DE LA MISMA, PARA ELLO DEBE ESTAR OPERATIVO LA MOTONIVELADORA QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA CON NEUMÁTICOS INCOMPLETOS, POR LO QUE, EL CONTRATISTA DEBE HABILITAR DICHO EQUIPO EN FORMA INMEDIATA.
SE APRECIA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE OCASIONA EROSIÓN EN VARIOS TRAMOS DE CUNETAS NO EJECUTADAS LAS QUE DEBEN SER REPARADAS EN FORMA INMEDIATA, ASIMISMO, ESTO PODRÍA GENERAR IMPEDIMENTO DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, POR LO QUE, EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS ACCIONES DE EMERGENCIA EN FORMA INMEDIATA PARA CONCLUIR CON LA OBRA EN EL PLAZO OFERTADO.

Recomendaciones:

SE SIGUE TENIENDO EN STAND BY LAS MAQUINARIAS TANTO DE PRODUCCION DE MAC Y DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, ASI MISMO LOS VOLQUETES SE DESPLAZARON Y NO SE CUENTA CON ELLOS EN LA EJECICIÓN DEL PROYECTO

Auditoria Fecha De Creación:

08-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

08-11-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-10-2023

Actividades:

PLANTA DE CONCRETO ARTESANAL

CDescripcion _____ :

1 23+100, AREA AUXILIAR, PLANTA DE CONCRETO ARTESANAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-10-2023

Actividades:

MAQUINARIA EN STAND BY

CDescripcion _____ :

2 23+500, MAQUINARIA EN STAND BY, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-10-2023

Actividades:

cunetas tipo II

CDescripcion _____ :

prog. 23+100, carguio de agregados al mixer para concreto en cunetas tipo II

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-10-2023

Actividades:

cuneta tipo II

CDescripcion _____ :

28+805, vaciado de concreto en cunetas tipo II

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-10-2023

3

4