




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> No	<b>Nro Informe:</b> 124	<b>Fecha Informe:</b> 09 - 11 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

#### Asunto:

REPORTE N° 124 - 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

EL AVANCE FÍSICO EN LA FECHA ES MUY BAJO SE SIGUE CON LA CONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR CON EQUIPOS INADECUADOS ENTRE LAS PROG. KM 23+300 AL KM 23+700. SE VERIFICA EN CAMPO PRESENCIA DE PROVEEDORES DE EQUIPOS REALIZANDO BLOQUEO DE EQUIPOS QUE IMPIDEN TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE (RODILLO LISO VIBRATORIO), ESTO DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE PAGOS PROGRAMADOS DE DEUDAS PENDIENTES POR ALQUILER DE CAMION CISTERNA, POR LO QUE SE DISPONE AL CONTRATISTA CUMPLIR CON EL PAGO A LOS DIFERENTES PROVEEDORES QUE HAN BRINDADO SERVICIOS EN LA OBRA Y SIGUEN CON DEUDAS PENDIENTES Y EVITAR MAYORES INCONVENIENTES EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. A LA FECHA EL CONTRATISTA NO TIENE INTERÉS EN REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASFALTADO DEBIDO A LA FALTA DE MATERIALES AGREGADOS Y PEN ASFÁLTICO EN CAMPO, LO QUE ES LAMENTABLE, EN VISTA DE QUE EL PERIODO DE PRECIPITACIONES PLUVIALES HA INICIADO EN LA ZONA. SOBRE ESTE ASPECTO Y OTROS ASUNTOS INHERENTES A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA SE HA EMITIDO INFORMACIÓN A LA ENTIDAD PARA QUE ADOpte LAS MEDIDAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS DE EMERGENCIA.

#### Recomendaciones:

EL DIA DE HOY SE APRECIO A PROVEEDORES IMPAGOS, LOS CUALES MOMENTANEAMENTE LOGRARRON LA SUSPENSION DE TRABAJOS DEL RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO. POR MOTIVOS DE REUDAS DEL CONTRATISTA CON SU REPRESENTADA, ASI MISMO LOS EQUIPOS DE PRODUCCION DE MAC ESTAN EN STAND BY POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, COMO SE PARECIA POR FALTA DE RECURSOS Y PAGOS

#### Auditoria Fecha De Creación:

15-11-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

16-11-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

09-11-2023

**Actividades:**

planta de concreto artesanal

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1

prog. 23+100, planta de concreto artesanal, en stand by, por situaciones atribuibles al contratista. falta de insumos y recurso

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-11-2023

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

09-11-2023

**Actividades:**

stand by

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-11-2023