



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 134	Fecha Informe: 2 1 - 1 1 - 2023	Nombre De La Obra: TAUCA - PALLASCA	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 21+350, 37+520, 38+980, 42+950 y 44+330.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 2+584, 4+326, 4+663, 6+394, 6+752, 6+835, 8+952 y 37+250.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+400.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.

Auditoria Fecha De Creación:

21-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

22-11-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

21-11-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 8+952

CDescripcion _____ :

PERSONAL 05

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

21-11-2023

Actividades:

MURO MCA KM .6+835

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
03 VIBRAPISONES.
10 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

21-11-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 6+752.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 09

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

21-11-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 6+394.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 04

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

21-11-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 4+326.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 CARMIX.
01 VIBRADOR DE CONCRETO.
08 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

21-11-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 4+663

CDescripcion _____ :

PERSONAL 07.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-11-2023