




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 130	Fecha Informe: 16 - 11 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 130 - 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTRATISTA RETIRO DE LA OBRA LOS EQUIPOS COMO ES EL RODILLO COMPACTADOR Y MOTONIVELADORA SIN AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, PESE A QUE DICHOS EQUIPOS ESTUVIERON REALIZANDO TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR ENTRE LA PROGRESIVA KM 23+300 AL KM 23+700, AL NO CONTAR EL CONTRATISTA CON DICHOS EQUIPOS, EL DIA DE HOY ESTUVIERON REALIZANDO LA COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR CON UN VIBROAPISONADOR MANUAL TIPO ÇANGURO COMO SE MUESTRA EN EL ADJUNTO, LOS CUALES NO SERÁN RECONOCIDOS POR LA SUPERVISIÓN POR SER ANTITÉCNICOS Y NO CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.
 POR OTRA PARTE DEBEMOS ADVERTIR AL CONTRATISTA QUE, EL SELLADO DE LAS JUNTA DE CONSTRUCCIÓN Y DILATACIÓN EN LAS CUNETAS, SE ESTÁN EJECUTANDO DE MANERA INCORRECTA Y SIN UNA DIRECCIÓN TÉCNICA AL RESPECTO, ADEMÁS SU ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE NO SE LE ENCONTRÓ NI EN LA OFICINA DEL CONTRATISTA NI EN LA OBRA PARA LAS COORDINACIONES CORRESPONDIENTE, PESE A QUE EL ÚNICO FRENTE DE TRABAJO DE OBRAS DE ARTE, ES EL FRENTE DE SELLADO DE JUNTAS, ES POR ELLO QUE SE ADVIERTE AL RESIDENTE DE OBRA QUE ESTOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS DE SELLADO DE JUNTAS DEBERÁN SER CORREGIDOS DE LO CONTRARIO NO SERÁN CONSIDERADOS EN LA VALORIZACIÓN.

Recomendaciones:

SE APRECIA LA DESMOVILIZACION DE EQUIPO MECANICO QUE VIENE TRABAJANDO EN LA RECONFORMACION DE BASE. ASI MISMO SE TRABAJA EN UN FRENTE DE COLOCACION DE JUNTAS EN CUNETAS.

Auditoria Fecha De Creación:

22-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

22-11-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-11-2023

Actividades:

stand by

CDescripcion _____ :

planta artesanal de concreto en stand by 23+100

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-11-2023

Actividades:

reconformación de base

CDescripcion _____ :

prog. 23+390

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-11-2023

Actividades:

ensayos densidad un situ

CDescripcion

prog. 25+500

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-11-2023

3