



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 047	<b>Fecha Informe:</b> 3 0 - 1 1 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> CANTA – HUALLAY	<b>Personal Encargado:</b> BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

**Asunto:**

NUMERO DE INFORME No. 047-2023  
 CONTRATO DE OBRA: No. 103-2019-MTC/ 20 de fecha 24/09/2019  
 EMPRESA CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU  
 OBRA: SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY –DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N" ( SALDO DE OBRAS INICIALES ( OI) TRAMO 2 CANTA - HUALLAY LONGITUD: 95.2 KMS.  
 MONTO DE OBRAS INICIALES : 338,725,656.80  
 SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR  
 CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20) ADENDA No. 4 DE FECHA,24-09-2019 LA OBRA ACTUALMENTE ESTA EN ACTIVIDAD ,  
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION  
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES) DESDE KM. 0+000 AL KM. 95+600+700 (HUALLAY)



## Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: El cuaderno de obra esta en manos de la Contratista. Hoy no se ha logrado acceso al cuaderno de obra.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO: A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01, N° 02, N° 05 y N°06 por 82, 16, 01, 66 días calendario, respectivamente, tiene plazo hasta el 31-10-2023

2) ADICIONALES DE OBRAS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1 denominado: "Cambio de ubicación de plantas industriales del km 89+500 y km 83+700 al km 80+150", se ha aprobado Adicionales N° 02, N° 03 y N° 4 y se ha aprobado un Adicional No.5, Se ha tramitado Adicional No. 6 ( mejoramientos a nivel de subrasante ) NO SE APROBO y Aprobado el adicional 7 ( diseño de MAC desde Km. 20+900 al Km. 34+000), se ha aprobado el adicional No. 08 (bases y subbases). Se ha APROBADO adicional No 9 y 10,

3) MAYORES METRADOS: Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad por el asunto de Mayores Metrados por la Entidad y ha comunicado al contratista las observaciones a los informes elaborados por el mencionado contratista. En resumen la Contratista va ha realizar la subsanación de observaciones y los informes de los expedientes de mayores cantidades. Se ha tramitado ante la Supervisión, informe técnico de mayores cantidades correspondiente a geomembrana tipo2 para los pedraplenes y correspondientes a transporte de derrumbes en las progresivas Km. 59 al Km. 73. la Contratista ha tramitado la subsanación de observaciones del trámite de mayores cantidades de derrumbes en el Km. 25 al Km. 35. se ha tramitado subsanación de mayores cantidades de partidas de banquetas para relleno sector km. 66+000 al Km. 95+000., se han autorizado mayores cantidades No. 9,10,11,12,,13,14,15,16,17 y 18 el cual están en ejecución

4) DEDUCTIVOS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1 de fecha 15 de junio del 2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01. se tramitara un deductivo vinculante No. 6 Y 7

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL: Se visualiza la disposición de baños portátiles tipo DISAL, Se observa el uso de un camión cisterna para el mojado de la vía como acción antipolvo, en diferentes zonas.

6) MANTENIMIENTO VIAL: se realiza solo actividades DE MANTENIMIENTO VIAL MINIMAS (regado de accesos ) y emergencias.

7) RECURSOS OFERTADOS: DEL CONTRATISTA

a) PERSONAL: Gerente Vial, residente, especialista en suelos, ambiental, Ing. de trazo y topografía, Ing. de estructuras y obras de arte., especialista social, geología jefe de oficina técnica, señalización, seguridad personal técnico en el sitio de la obra SE OBSERVA LA FALTA DEL ESPECIALISTA DE PRODUCCION Y LA MEDICO OCUPACIONAL

b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : Se ha encontrando los siguientes equipos y maquinarias : 7 cargador frontal , 6 excavadora de oruga,,1 excavadora con ruedas neumáticas, 2 tractores de oruga ,1 rock drill, 2 retroexcavadoras, 20 camiones de volteo, 1 camión cisterna, equipo de pavimentación ( sin actividad) , 2 compactadoras de rodillo ( sin actividad), dos compactadoras neumáticas( sin actividad) y un mini cargador frontal , 1 motoniveladora.( actualmente la mayoría de equipos están en los diferentes acopios por estar la obra ya asfaltada, en casi su totalidad)

DE LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL : jefe de supervisión , donde para las obras iniciales labora el especialista de seguridad, costos y valorizaciones, ambiental, geología, estructuras y obras de arte y especialista de trazo y topografía, suelos, asistente de supervisión, técnicos y personal administrativo

b) MAQUINARIA Y EQUIPOS se ha apreciado 5 camionetas 4x4 y 5 conductores , 1 estación total , 1 nivel y accesorios en el TRAMO 2 hasta los momentos

8) INCIDENTES: Hoy un trailer cargado con residuos plásticos se ha volteado en la progresiva Km. 15+980 , el conductor esta herido, ocasionando la paralización del transito hasta las 2,20 pm , que se utilizo un camión grua y un cargador frontal de la Contratista, para poder mover la carga y mover parte del trailer y dejar un carril de acceso.

10) ARQUEOLOGÍA: actualmente la zona arqueológica esta asfaltado ( esta toda asfaltado)

11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es soleado en horas de la mañana y en la tarde ocurren lloviznas y caída de nieve en la zona de huallay del tramo 2 (OBRAS INICIALES) también granizo y nieve en las zonas altas en la Vía canta Huallay .Hasta ahora con la ultima valorización del mes de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la supervisión se encuentra ATRASADA. Actualmente la obra se encuentra en ACTIVIDAD.

Es importante señalar que desde el inicio de las actividades de monitoreo NO se cuenta con servicio de movilidad (CAMIONETA) alquilada permanente por PROVIAS NACIONAL LIMA . Hecho que ocasiona generalmente salir a la 6 am con la Supervisión para poder estar en Campo, estar en los sitios donde disponga la supervisión y regresar a la hora que disponga la Supervisión y finalmente llegar en horas de la tarde a realizar los informes diarios y mensuales en gabinete en horas de la noche o madrugada ( SE REQUIERE URGENTE ATENCION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS PUESTO QUE EXISTE MUCHAS LIMITACIONES PARA LA EJECUCION DE LAS LABORES.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista la INMEDIATA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION A LOS USUARIOS DE LA VIA, por los constantes incidentes y accidentes de tránsito ocurridos hasta la fecha,

Se recomienda a la Contratista a presentar los informes técnicos de obras adicionales pendientes por tramitar, como la Zona de canales de SEDAPAL se le ha participado en varias ocasiones la entrega del mismo.

Se recomienda a la Contratista, la urgente incremento de colocación de señal informativa, preventiva y reglamentaria (provisional o definitiva) en la vía y el regado de la misma para disminuir la generación de polvo (Que disminuye la visibilidad) en las zonas sin asfalto, puesto que la vía está en mejores condiciones de transitabilidad, motivando a los Usuarios a ir a mayor velocidad, incrementando el riesgo a accidentes e incidentes en el tramo 2 (obras iniciales). La Contratista deberá merecer la correspondiente penalidad de acuerdo a lo exigido en su contrato.

Se participa a la Supervisión, que si se demuestra evidencias que no se adoptaron oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo que permita la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de la obra y por no haber adoptado las acciones necesarias para que el Contratista ejecute la señalización que la Obra requiere y brindar seguridad al usuario con el fin de evitar accidentes, se la aplicara la penalidad que corresponda, de acuerdo a los TDR.

Se participa a la Supervisión su acción e intervención inmediata con la CONTRATISTA ante la falta de colocación de SEÑALIZACION INFORMATIVA ,PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA en las diferentes zonas de la vía, donde están ocurriendo incidentes y accidentes de manera constante.

Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre una movilidad permanente ( camioneta alquilada) para al monitor de campo, para realizar las constataciones, seguimiento y monitoreo en el sitio de la obra. en cumplimiento de la CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO CAS . A la fecha NO hay Camioneta permanente, ni provisional , ocasionando trabajar mas de 12 horas por día, porque hay que salir a campo con la Supervisión desde las 6 am y regresar en la tarde ocasionando muchos inconvenientes para realizar el seguimiento y monitoreo en campo ,puesto que solo se recorre los puntos programados por la Supervisión y ocasionando efectuar las labores en gabinete en horas de la noche o madrugada para evitar retrasos ES COMPLETAMENTE NECESARIO TENER UNA MOVILIDAD PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

**Auditoria Fecha De Creación:**

30-11-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

01-12-2023

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

30-11-2023

### Actividades:

PROGRESIVA KM. 11+440

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES): INCIDENTE DE TRANSITO ( ENCUNETAMIENTO DE VEHICULO)

### CDescripcion

En la progresiva KM. 11+440 en las horas de la noche ha ocurrido un incidente donde una camioneta se encuneto por neblina del sector, estrellando la camioneta contra las cunetas del borde derecho de la vía. Se verifico el vehiculo tuvo daños materiales y no hubo heridos.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

30-11-2023

1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

30-11-2023

### Actividades:

PROGRESIVA KM. 37+840 li  
CODIGO 01.01.08 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
PARTIDA 01.01.08.20 BARRERA DE SEGURIDAD BORDE LATERAL ( HINCADA)

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

En la progresiva KM. 37+840 se realiza la colocación de barrera de seguridad borde lateral ( hincada) donde se utiliza una hincadora, una generador de energía y un taladro martillo y herramientas menores, trabajan 1 capataz, 1 operador de hincadora, 6 obreros, 2 vigías.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

30-11-2023

2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De  
Fotografía:**

30-11-2023

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 71+340  
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES) : ZONA DE DERRUMBES

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva KM. 71+340 se detecta en el lado izquierdo de la vía un sector de derrumbes en el talud superior izquierdo, donde actualmente esta activo. Es necesario atender este sector

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

01-12-2023

3



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De

### Fotografía:

30-11-2023

### Actividades:

PROGRESIVA KM. 71+800

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES): CONSTRUCCION DE CUNETAS

### CDescripcion

:

En la progresiva Km. 71+800 se ha realizado la construcción de cunetas triangulares tipo 1 (En el margen izquierdo de la vía) las cunetas se estan reparando, porque las mismas fueron vaciadas ayer en la tarde ocurriendo lluvias en el sector luego de vaciadas.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

01-12-2023

4



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

30-11-2023

### Actividades:

PROGRESIVA KM. 71+820 al 71+900  
CODIGO: 01.01.06 OBRAS DE ARTE  
PARTIDA: 01.01.06.29 BORDILLO

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

En las progresivas Km. 71+820 AL KM. 71+900 se realizo la excavación, ahora se coloca el acero y encofrado para la construcción de bordillos en el margen derecho de la vía, se utiliza herramientas menores, trabajan 1 capataz , 4 obreros.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

01-12-2023

5





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

30-11-2023

### Actividades:

PROGRESIVA KM. 72+100  
CODIGO: 01.01.06 OBRAS DE ARTE  
PARTIDA: 01.01.06.20 CUNETETA TRIANGULAR TIPO I REVESTIDAS EN CONCRETO

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

En las progresivas Km. 72+100 se realiza la construcción de cunetas triangular tipo I revestidas de concreto en el margen izquierdo de la vía , se utiliza herramientas menores, trabajan 1 capataz , 6 obreros.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

01-12-2023

6



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De

### Fotografía:

30-11-2023

### Actividades:

PROGRESIVA KM. 72+100 a km. 72+180

CODIGO: 01.01.06 OBRAS DE ARTE PARTIDA: 01.01.06.20 CUNETETA TRIANGULAR TIPO I  
REVESTIDAS EN CONCRETO

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

En las progresivas Km. 72+100 a 72+180 se realiza la excavación, colocación de encofrado y construcción de cunetas triangular tipo I revestidas de concreto en el margen izquierdo de la via , se utiliza herramientas menores, trabajan 1 capataz , 6 obreros.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

01-12-2023

7



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

30-11-2023

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 94+180  
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES): ALCANTARILLA MARCO ( LABORES DE RESANADO DEL CONCRETO)

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

En la progresiva Km. 94+180 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 2 ( obras iniciales) se visita al sitio donde se ha construido una alcantarilla marco, el cual se espera que se cumplan los días de fraguado, para el retiro total del encofrado, actualmente se realiza el resanado del concreto vaciado.En el lugar trabajan 2 obreros.

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

01-12-2023

8

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De****Fotografía:**

30-11-2023

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 94+180

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES): ALCANTARILLA MARCO ( LABORES DE RESANADO DEL CONCRETO) ( VISTA DESDE ABAJO)

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

En la progresiva Km. 94+180 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 2 ( obras iniciales) se visita al sitio donde se ha construido una alcantarilla marco, el cual se espera que se cumplan los días de fraguado, para el retiro total del encofrado, actualmente se realiza el resanado del concreto vaciado. En el lugar trabajan 2 obreros.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)**Fecha Toma De Datos:**

01-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

30-11-2023

### Actividades:

PROGRESIVA KM. 29+700

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES) : VISITA A LA PLANTA DE ASFALTO ( ACTUALMENTE SIN ACTIVIDAD) Y CHANCADORA ( EN ACTIVIDAD)

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

Progresiva KM. 29+700 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a la planta de asfalto que actualmente esta sin actividad si esta activo la chancadora ubicado en el margen izquierdo, donde se realiza el chancado de material. Se utiliza un cargador frontal

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

01-12-2023

10



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De

### Fotografía:

30-11-2023

### Actividades:

PROGRESIVA KM. 55+200

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES) : LABORES DE LIMPIEZA DE CUNETAS

### CDescripcion

:

En la progresiva Km. 55+200 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 2 ( obras iniciales , donde se realiza la limpieza de cunetas en el lado izquierdo de la vía, se utiliza un cargador frontal el cual se ha malogrado y ocasionando una tranca en el sector por una hora. trabajan 1 capataz, 6 obreros 1 operador, 2 vigias.

11

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

01-12-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

30-11-2023

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 15+980  
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES): ACCIDENTE DE TRANSITO ( TRAILER VOLTEADO)

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

En la progresiva KM. 15+980 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 2 ( obras iniciales), donde ha ocurrido un volcamiento de un trailer cargado con productos de plásticos reciclados, impidiendo el paso en toda la vía. Se comunico a la Conbratista para que active plan de emergencia y traiga un equipo o grua para restablecer el paso.

12

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

01-12-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografía:**

30-11-2023

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 15+980  
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES): ACCIDENTE DE TRANSITO ( TRAILER VOLTEADO)

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

En la progresiva KM. 15+980 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 2 ( obras iniciales), donde ha ocurrido un volcamiento de un trailer cargado con productos de plásticos reciclados, impidiendo el paso en toda la vía. Se comunico a la Conbtratista para que active plan de emergencia y traiga un equipo o grua para restablecer el paso.

13

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

01-12-2023





## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

30-11-2023

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 15+980

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES): ACCIDENTE DE TRANSITO ( TRAILER VOLTEADO)

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

En la progresiva KM. 15+980 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 2 ( obras iniciales), donde ha ocurrido un volcamiento de un trailer cargado con productos de plásticos reciclados, impidiendo el paso en toda la vía. Se comunico a la Conbratista para que active plan de emergencia y traiga un equipo o grua para restablecer el paso. Se recopiló información del suceso y se averiguo que el trailer desde la progresiva km 16 acelero para pasar a un camión , en plena lluvia, donde la textura del pavimento de concreto, es resbaladizo cuando esta mojado , ocasionando que el trailer se deslice y voltee la carga,

14

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

01-12-2023



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

30-11-2023

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 15+980

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES): ACCIDENTE DE TRANSITO ( TRAILER VOLTEADO)

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

En la progresiva KM. 15+980 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 2 ( obras iniciales), donde ha ocurrido un volcamiento de un trailer cargado con productos de plásticos reciclados, impidiendo el paso en toda la vía. Se comunico a la Conbratista para que active plan de emergencia y traiga un equipo o grua para restablecer el paso. Se recopiló información del suceso y se averiguo que el trailer desde la progresiva km 16 acelero para pasar a un camión , en plena lluvia, donde la textura del pavimento de concreto, es resbaladizo cuando esta mojado , ocasionando que el trailer se deslice y voltee la carga, La contratista aporto un cargador frontal y un camión grua para descargar al trailer para poder arrimarlo y dejar un carril de acceso,

15

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

01-12-2023



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

30-11-2023

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 15+980

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 ( OBRAS INICIALES): ACCIDENTE DE TRANSITO ( TRAILER VOLTEADO) pase restringido

**CDescripcion**

En la progresiva KM. 15+980 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 2 ( obras iniciales), donde ha ocurrido un volcamiento de un trailer cargado con productos de plásticos reciclados, impidiendo el paso en toda la vía. Se comunico a la Contratista para que active plan de emergencia y traiga un equipo o grua para restablecer el paso. A las 2 .20 pm se restablecio el transito restringido a un solo carril, el trailer se arrimo al otro carril, y se recomendo a la Contratista la colocación de señalización del sector, para evitar otro accidente.

16

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

01-12-2023



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

30-11-2023

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 21+400

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL LABORATORIO DE LA SUPERVISION: CONTINUACION DE CALIBRACION DE EQUIPOS (BALANZAS)

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

En la progresiva Km. 21+400 se realiza visita de verificación de recursos en el laboratorio de suelos y pavimentos de la supervisión, se verifica la presencia de los técnicos de la supervisión y se inicia la calibración de equipos de laboratorio de suelos y pavimentos, donde hoy se calibrara hornos, mufles y balanzas, esto es realizado por la Empresa RELES, certificada por INACAL. Se continua con la calibración de balanzas

17

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

01-12-2023