



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> No	<b>Nro Informe:</b> 149	<b>Fecha Informe:</b> 1 2 - 1 2 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---------------------------	--	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE N° 149 - 12 DE DICIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Espinoza  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

EN LA FECHA SE VERIFICA EN CAMPO EL SIGUIENTE AVANCE FÍSICO:  
 - COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS ENTRE LAS PROG. 23+300 AL 23+360 COMPLEMENTANDO A LOS EJECUTADOS EN DIAS ANTERIORES.  
 - INGRESO DE 03 CAMIONES VOLQUETE DE AGREGADOS DESDE LA CANTERA DE ESPINAR CONSISTENTES EN PIEDRA CHANCADA.  
 EL AVANCE FÍSICO ES MUY RESTRINGIDO, LAS DISPOSICIONES INDICADAS REITERADAMENTE NO SON ACATADAS POR EL CONTRATISTA.  
 CON CARTA N° 222- 2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 12.12.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LOS INFORMES DE INSPECCIÓN DE CAMPO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y CALIDAD DE LA ENTIDAD, HABIENDO RECEPCIONADO DE LA ENTIDAD EL OFICIO N° 3029-2023-MTC/20.9 DE FECHA 11.12.2023 CON EL MEMORANDUM N° 1116-2023-MTC/2012 DE FECHA 30.11.23, LA MISMA INCLUYE OBSERVACIONES QUE DEBERÁN SER LEVANTADAS EN EL MÁS BREVE PLAZO EN ESTRECHA COORDINACIÓN CON LOS ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN. CON CARTA N° 199-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 05.12.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 27 DEL CONTRATO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.  
 CON CARTA N° 200-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 05.12.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN N° 16 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.  
 CON CARTA N° 201-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 05.12.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN N° 03 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 08 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.

#### Recomendaciones:

en campo solo se aprecia trabajos de construcción de cunetas y de transporte de agregados para MAC, así mismo ni se están aplicando planes de contingencia ante las constantes lluvias por las tardes en la zona

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 20-12-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 20-12-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

12-12-2023

**Actividades:**

cuentas tipo II

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

23+320, vaciado de concreto

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

12-12-2023

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

12-12-2023

**Actividades:**

cunetas tipo II

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 23+380, vaciado de concreto

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

12-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

12-12-2023

### Actividades:

planta de asfalto en stand by

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

stand by por falta de insumos y deudas a proveedores prog. 23+500

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

12-12-2023

3