




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 157	<b>Fecha Informe:</b> 21 - 12 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE N° 157 - 21 DE DICIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Espinoza  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

EL AVANCE FÍSICO DEL DÍA DE HOY NUEVAMENTE HA SIDO MUY RESTRINGIDO DONDE A LA FECHA SOLO SE REALIZARON TRABAJOS DE VACIADO DE CONCRETO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+290 AL KM 23+360 LADO DERECHO DE 14 PAÑOS Y DEL KM 23+490 AL KM 23+520 LADO IZQUIERDO 6 PAÑOS. POR OTRO LADO, SE REITERA AL CONTRATISTA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS ALCANTARILLAS Y CUNETAS COLMATADAS DEBIDO A LA PRESENCIA DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE REGISTRA EN LA ZONA. A SU VEZ, SE DISPONE AL CONTRATISTA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL SECTOR DE DERRUMBE UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+683 AL KM 29+733 PARA DAR VIABILIDAD AL TRÁNSITO Y EVITAR ACCIDENTES EN DICHO TRAMO CRÍTICO. CON CARTA N°231-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 21.12.2023 SE REALIZÓ EL TRÁMITE ANTE EL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES EN LA NIVELACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA VERIFICANDO COTAS DE RASANTE SEGÚN REPLANTEO. CON CARTA N°232-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 21.12.2023 SE REALIZÓ EL TRÁMITE ANTE EL CONTRATISTA SOBRE LA ANOTACIÓN EN EL CUADERNO DE OBRA POR LA SUPERVISIÓN. CON CARTA N°233-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 21.12.2023 SE REALIZÓ EL TRÁMITE ANTE EL CONTRATISTA SOBRE EL INFORME DE INTERFERENCIAS DE VIVIENDAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LOS SECTORES DEL KM 28+205 AL KM 28+225 Y DEL KM 28+410 AL KM 28+460.

#### Recomendaciones:

SE APRECIA TRABAJOS EN LE FRENTE CE CONSTRUCCION DE CUNETAS.

#### Auditoria Fecha De Creación:

28-12-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

03-01-2024

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

21-12-2023

**Actividades:**

cunetas tipo II

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

abastecimiento de agregados para mezcla de concreto para cunetas prog. 23+100

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-12-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

21-12-2023

**Actividades:**

inicio de tramo

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 19+980

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

21-12-2023

### Actividades:

cunetas tipo II

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

vaciado de concreto prog. 23+300 lado derecho de la via

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:

[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

21-12-2023

3