



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 161	<b>Fecha Informe:</b> 28 - 12 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE N° 161 - 28 DE DICIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Espinoza  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DÍA 26 DEL MES, EL CONTRATISTA SOLO REALIZO LA LIMPIEZA DE DERRUMBE EN LA PROGRESIVA KM 29+700, NO REALIZO NINGUNA OTRA ACTIVIDAD, POR LO QUE LA OBRA SE ENCONTRABA PRÁCTICAMENTE EN ESTADO DE ABANDONO. POR OTRA PARTE, TAMBIÉN SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DÍA 27 DEL MES, EL CONTRATISTA SOLO REALIZO EL SELLADO DE JUNTAS DE LA CUNETTA TIPO II UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+840 AL KM 27+900 CORRESPONDIENTE AL ADICIONAL DE OBRA N° 08, NO REALIZO NINGUNA OTRA ACTIVIDAD, POR LO QUE LA OBRA SE ENCONTRABA PRÁCTICAMENTE EN ESTADO DE ABANDONO.  
 EN LA PRESENTE JORNADA SE VERIFICA EN CAMPO QUE, EL CONTRATISTA NO REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD, POR LO QUE LA OBRA SE ENCONTRÓ EN ABANDONO TOTAL, SIN LA PRESENCIA DE NINGÚN PROFESIONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA, TAMPOCO PERSONAL TÉCNICO Y OBRERO. EL DÍA DE HOY SE TRAMITO ANTE EL CONTRATISTA LA CARTA N° 237-2023-TEC4\_JS/PVN, EL CUAL CONTENÍA EL INFORME DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL DE LA SUPERVISIÓN, EN DICHO INFORME LA ESPECIALISTA INDICA QUE EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES. EL DÍA DE HOY MEDIANTE OFICIO N° 3175-2023-MTC/20.9, LA ENTIDAD COMUNICA AL CONTRATISTA LA APROBACIÓN DEL CAMBIO DEL INGENIERO RESPONSABLE EN SUELOS Y PAVIMENTOS DEL CONTRATISTA.

#### Recomendaciones:

LA AUSENCIA DE PERSONAL Y LA FALTA DE DIRECCION TECNICA EN OBRA ES NOTORIO.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 28-12-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 09-01-2024
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

28-12-2023

**Actividades:**

cunetas

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

colocación de elastomerico en juntas para cunetas 27+920, lado derecho de la via

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

27-12-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

28-12-2023

**Actividades:**

cunetas

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

colocación de elastomerico en juntas para cunetas 27+980

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

27-12-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

28-12-2023

**Actividades:**

cuentas

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

27+940, colocación de juntas en cunetas

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

27-12-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

28-12-2023

**Actividades:**

stand by

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

maquinaria en stand by por situaciones atribuibles al contratista, falta de insumos y pago a proveedores

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-12-2023