



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 172	Fecha Informe: 1 0 - 0 1 - 2024	Nombre De La Obra: TAUCA - PALLASCA	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:
INFORME DE CAMPO DEL 09 DE ENERO DEL 2024.

Conclusiones:
SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 38+800 y 42+950.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 7+744, 21+061, 22+948, 23+050, 25+175, 25+405, 31+807.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+400.

Recomendaciones:
AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.

Auditoria Fecha De Creación: 09-01-2024	Auditoria Fecha De Edición: 10-01-2024
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

09-01-2024

Actividades:

MURO MCC KM. 27+033

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA.
06 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-01-2024

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

09-01-2024

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 38+800

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
16 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-01-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-01-2024

Actividades:

MURO MCC KM. 25+405

CDescripcion _____ :

PERSONAL 05

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-01-2024

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-01-2024

Actividades:

MURO MCA KM. 7+744.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 06

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-01-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-01-2024

Actividades:

MURO MCA KM. 23+050.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 12

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-01-2024

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-01-2024

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 4+070

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA.
01 RODILLO.
03 PERSONAL.

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-01-2024