



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 186 - 2023	<b>Fecha Informe:</b> 28 - 12 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> OYÓN – AMBO, TR. 2	<b>Personal Encargado:</b> MANUEL GODOFREDO TREJO HUERTA
---------------------------------	-----------------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	--	--	--	--

**Asunto:**

INFORME N° 186-2023 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023  
 ENTIDAD: PROVIAS NACIONAL / DIRECCIÓN DE OBRAS  
 FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS  
 OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN – AMBO, TRAMO II, DESVIÓ CERRO DE PASCO (KM 181+000) – DV. CHACAYÁN (KM 230+000)  
 CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 167-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO CARRETERO DEL PERU CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.A.C., PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN – AMBO, TRAMO II: DESVIO CERRO DE PASCO (KM 181+000) – DV CHACAYÁN (KM 230+000)”.  
 CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 147-2018-MTC/20.2 CON EL CONSORCIO SUPERVISOR OYON CHACAYAN INTEGRADO POR LAS EMPRESAS: SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA – SERCONSULT S.A Y ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA CONSULTORES SL – ATJSL, PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN – AMBO, TRAMO II: DESVIO CERRO DE PASCO (KM 181+000) – DV CHACAYÁN (KM 230+000)”.  
 PRESUPUESTO DE CONSORCIO SUPERVISOR OI-2: S/ 16'736,725.29 (INC. IGV)  
 PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA OI-2: S/ 444'229,695.84 (INC. IGV)  
 FECHA ENTREGA DE TERRENO: 04-01-2019  
 FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 05-01-2019  
 PLAZO INICIAL DEL CONTRATISTA: 720 DIAS CALENDARIOS  
 AMPLIACION Y SUSPENSIONES DE PLAZO: 875 DIAS CALENDARIOS  
 TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 24-12-2020  
 TERMINO DE OBRA VIGENTE: 18-11-2023



## Conclusiones:

I). OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN – AMBO, TRAMO II, DESVIÓ CERRO DE PASCO (KM 181+000) – DV. CHACAYÁN (KM 230+000)

1. DEL CUADERNO DE OBRA:

1.1. ASIENTO N° 4668 DEL CONTRATISTA DE FECHA 24-11-2023.

ASUNTO:

DECISION DE LA JRD RESPECTO A LA CONTROVERSI N° 11-REFERENTE A LA QUE SE OTORQUE LOS 64 DIAS CALENDARIOS SUSTENTADOS EN LA AMPLIACION DE PLAZO N° 34 – ATRASOS POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA ORIGINADO POR EL IMPEDIMENTO DE EJECUTAR PARTIDAS CONTRACTUALES POR LA NO EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE REUBICACION DE INTERFERENCIAS ELECTRICAS Y SANITARIAS

REFERENCIA:

a) CARTA N° 8036-2023-CARD-CIP-ODL

1.2. ASIENTO N° 4669 DEL CONTRATISTA DE FECHA 24-11-2023.

ASUNTO:

ANALISIS DE RENDIMIENTO AFECTADAS POR EL IMPACTO COVID-19

REFERENCIA:

CARTA N° 802-2023/CCP-CSOCHA-CARD-CIP-ODL

1.3. ASIENTO N° 4670 DEL CONTRATISTA DE FECHA 24-11-2023.

ASUNTO:

CUANTIFICACION DE MAYORES METRADOS N° 27 DE PARTIDAS CONTRACTUALES 908.B MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, 908.C MONITOREO DE EFLUENTES, 908.E MONITOREO DE FLORA Y FAUNA Y 908.F MONITOREO HIDROBIOLOGICO-DIRECTIVA N° 008-2021-MTC/20

REFERENCIA:

a) CARTA N° 803-2023/CCP-CSOCHA

1.4. ASIENTO N° 4671 DEL CONTRATISTA DE FECHA 25-11-2023.

ASUNTO:

AFECCION DE ACCESO VEHICULAR EN EL CASERIO ISCOCANCHA KM 184+700

REFERENCIA:

a) CARTA N° 804-2023/CCP-CSOCHA

1.5. CUADERNO DE OBRA NO ESTA DISPONIBLE Y NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO LOS ASIENOS DE ACORDE A LA FECHA ACTUAL

2. AMPLIACIONES DE PLAZO (PRORROGA AMPLIACION DE PLAZO)

AMPLIACION DE PLAZO N° 01 POR 00 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 02 POR 00 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 03 POR 00 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 04 POR 29 DIAS CALENDARIO (PROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 05 POR 14 DIAS CALENDARIO (PROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 06 POR 00 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 07 POR 86 DIAS CALENDARIO (PROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 08 POR 00 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 09 POR 00 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 10 POR 91 DIAS CALENDARIO (PROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 11 POR 00 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 12 POR 00 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 13 POR 00 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 14 POR 00 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 15 POR 00 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 16 POR 65 DIAS CALENDARIO (PROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 17 POR 15 DIAS CALENDARIO (PROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 18 POR 136 DIAS CALENDARIO (PROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 19 POR 00 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 20 POR 00 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 21 POR 00 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 22 POR 00 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 23 POR 00 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 24 POR 00 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 25 POR 00 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 26 POR 11 DIAS CALENDARIO (PROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 27 POR 36 DIAS CALENDARIO (PROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 29 POR 102 DIAS CALENDARIO (PROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 30 POR 00 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 31 POR 00 DIAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)

AMPLIACION DE PLAZO N° 32 POR 57 DIAS CALENDARIO (EN REVISION POR LA ENTIDAD)

3. EVENTOS COMPENSABLES

NO HAY EVENTOS COMPENSABLES

4. CONTROVERSIAS

CONTROVERSIAS N° 03 POR 03 DIAS CALENDARIO

CONTROVERSIAS N° 04 POR 02 DIAS CALENDARIO

CONTROVERSIAS N° 05 POR 04 DIAS CALENDARIO

5. SUSPENSIONES/PARALIZACIONES

SUSPENSION DE PLAZO N° 01 POR 91 DIAS CALENDARIO

SUSPENSION DE PLAZO N° 02 POR 59 DIAS CALENDARIO

SUSPENSION DE PLAZO N° 03 POR 31 DIAS CALENDARIO

SUSPENSION DE PLAZO N° 04 POR 91 DIAS CALENDARIO

SUSPENSION DE PLAZO N° 05 POR 69 DIAS CALENDARIO

SUSPENSION DE PLAZO N° 06 POR 59 DIAS CALENDARIO

SUSPENSION DE PLAZO N° 08 POR 31 DIAS CALENDARIO

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

SUSPENSIÓN DE PLAZO Nº 10 POR 31 DÍAS CALENDARIO

6. PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA (PAO) - (ADICIONALES DE OBRA)  
ADICIONAL Nº 01, RD 509-2020-MTC/20 FECHA DE APROBACIÓN 10-03-2020  
ADICIONAL Nº 02, RD 2163-2020-MTC/20 FECHA DE APROBACIÓN 04-11-2020  
ADICIONAL Nº 03, RD 749-2021-MTC/20 FECHA DE APROBACIÓN 27-04-2021  
ADICIONAL Nº 04, RD 1119-2021-MTC/20 FECHA DE APROBACIÓN 15-06-2021  
ADICIONAL Nº 05, RD 1491-2021-MTC/20 FECHA DE APROBACIÓN 27-07-2021  
ADICIONAL Nº 06, RD 1910-2021-MTC/20 FECHA DE APROBACIÓN 30-09-2021  
ADICIONAL Nº 07, RD 961-2022-MTC/20 FECHA DE APROBACIÓN 07-07-2022  
ADICIONAL Nº 08, RD 1150-2022-MTC/20 FECHA DE APROBACIÓN 11-08-2022  
ADICIONAL Nº 09, RD 095-2023-MTC/20 FECHA DE APROBACIÓN 27-01-2023

7. MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS)

MAYORES METRADOS Nº 01, RD 126-2022-MTC/20 FECHA DE APROBACIÓN 11-02-2022  
MAYORES METRADOS Nº 02, RD 414-2022-MTC/20 FECHA DE APROBACIÓN 11-04-2022  
MAYORES METRADOS Nº 03, RD 771-2022-MTC/20 FECHA DE APROBACIÓN 02-06-2022  
MAYORES METRADOS Nº 04, RD 796-2022-MTC/20 FECHA DE APROBACIÓN 10-06-2022  
MAYORES METRADOS Nº 05, RD 960-2022-MTC/20 FECHA DE APROBACIÓN 07-07-2022  
MAYORES METRADOS Nº 06, RD 1703-2022-MTC/20 FECHA DE APROBACIÓN 23-11-2022

8. DEDUCTIVOS

DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 01, RD 509-2020-MTC/20 FECHA DE APROBACIÓN 10-03-2020  
DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 02, RD 2163-2020-MTC/20 FECHA DE APROBACIÓN 04-11-2020  
DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 03, RD 1119-2021-MTC/20 FECHA DE APROBACIÓN 15-06-2021  
DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 04, RD 1491-2021-MTC/20 FECHA DE APROBACIÓN 27-07-2021  
DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 05, RD 095-2023-MTC/20 FECHA DE APROBACIÓN 27-01-2023  
DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 06, EN TRÁMITE

9. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SE REALIZÓ EL RIEGO DEFICIENTE DE LA VÍA CON AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO.

TAMBIÉN SE SUGIERE QUE SE DEBE TENER UN CRONOGRAMA ADECUADO DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, YA QUE SE OBSERVA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS A LO LARGO DEL TRAMO CARRETERO.

NO SE ESTÁ REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LOS CORTES DE TALUDES

10. MANTENIMIENTO VIAL

NO SE REALIZÓ MANTENIMIENTO DE LA VÍA.

11. RECURSOS OFERTADOS POR CONTRATISTA CONSORCIO CARRETERO DEL PERÚ Y SUPERVISIÓN DE OBRA

A) DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO CARRETERO DEL PERÚ

A.1) PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO CARRETERO DEL PERÚ:  
EN CUANTO A SU PERSONAL CLAVE, CUMPLE CON LO NECESARIO.

A.2) MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO CARRETERO DEL PERÚ:  
LA CANTIDAD DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE TRABAJO ES INSUFICIENTE PARA LAS NECESIDADES DE LA OBRA

B) DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

B.1) PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

DISPONE DEL PERSONAL DE PROFESIONALES Y PERSONAL TÉCNICO, PARA EL CONTROL DE OBRA.

b).- MAQUINARIA Y EQUIPO:

CANTIDAD DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DISPONE DE LO NECESARIO PARA SUS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD.

12. PACRI

NO SE ATIENDE EN OFICINA PACRI DE LA SUPERVISIÓN.

13. ARQUEOLOGÍA

NO SE REGISTRARON RESTOS CULTURALES SOBRE LA SUPERFICIE DEL TRAZO ESPECÍFICO DEL PROYECTO INTERVENIDO EL DÍA DE HOY; TAMPOCO SE REGISTRÓ HALLAZGOS FORTUITOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS EXCAVACIONES EN LOS DIFERENTES FRENTES O PROGRESIVAS DEL TRAMO II.

14. INCIDENTES

NO HAY FRENTES DE TRABAJO EN CAMPO POR PARTE DEL CONTRATISTA

15. OTROS

INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN CAMPO

-SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, MAQUINAS ESTACIONADAS, KM 222+970 L/D

-SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, MAQUINAS ESTACIONADAS, KM 207+920 L/I

-SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, MAQUINAS ESTACIONADAS, KM 201+400 L/D

-SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, MAQUINAS ESTACIONADAS, KM 194+860 L/I

### Recomendaciones:

SE EFECTUARON LAS RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA, QUE DEBE TENER EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN CAMPO.

EL CONTRATISTA DEBE MANTENER EQUIPO DE CAMPO EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EN EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA.

EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DIARIAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN SEMANAL.

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN QUE SE DEBE TENER ACTUALIZADO LOS ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA DE ACUERDO A LA FECHA ACTUAL, ASÍ COMO DEBE ESTAR DISPONIBLE

**Auditoría Fecha De Creación:**

28-12-2023

**Auditoría Fecha De Edición:**

17-01-2024



## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MANUEL GODOFREDO TREJO HUERTA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

28-12-2023

**Actividades:**

SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA  
PROGRESIVA: KM 222+970 LADO DERECHO  
MAQUINAS ESTACIONADAS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL UTILIZADO:  
01 GUARDIAN  
MAQUINARIA Y EQUIPO ESTACIONADO:  
01 EXCAVADORA MARTILLO

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO TREJO  
HUERTA

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

28-12-2023

### Actividades:

SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA  
PROGRESIVA: KM 207+920 LADO IZQUIERDO  
MAQUINAS ESTACIONADAS

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

PERSONAL UTILIZADO:

01 GUARDIAN

MAQUINARIA Y EQUIPO ESTACIONADO:

10 VOLQUETES, 04 EXCAVADORAS ORUGA, 01 CAMA BAJA TRAILER, 01 CAMION CISTERNA DE  
COMBUSTIBLE, 01 CARGADOR FRONTAL

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

28-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO TREJO  
HUERTA

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

28-12-2023

### Actividades:

SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA  
PROGRESIVA: KM 201+400 LADO DERECHO  
MAQUINAS ESTACIONADAS

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

PERSONAL UTILIZADO:  
01 GUARDIAN  
MAQUINARIA Y EQUIPO ESTACIONADO:  
01 PAVIMENTADORA DE CONCRETO, 01 CARGADOR FRONTAL

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

28-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO TREJO  
HUERTA

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De

### Fotografía:

29-12-2023

### Actividades:

SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA  
PROGRESIVA: KM 194+860 LADO IZQUIERDO  
MAQUINAS ESTACIONADAS

### CDescripcion

PERSONAL UTILIZADO:

01 GUARDIAN

MAQUINARIA Y EQUIPO ESTACIONADO:

01 EXCAVADORA ORUGA, 01 RODILLO COMPACTADOR DE 12 TN

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

29-12-2023

4



**Fotos:**