

CUADERNO DE LA OBRA:



Propietario:

Dirección:

Contratista:

FECHA

iniciales, Asimismo nos precise el monto y la fecha, con lo cual se dio el anticipo, en cumplimiento del numeral 51. Pago del Anticipo, sección V. Condiciones Generales del Contrato.

CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación del
Corredor Val Lima-Cajay-Huancayo - Cochamarca - Emp. 3H

ING. OCTAVIANO UBILLUS JIMENEZ
Jefe de Supervisión

ASIENTO Nº 010.-

FECHA: 29-11-19.

DEL SUPERVISOR

ASUNTO: Movilización del Equipo Mecánico.

Dejamos constancia que el día de ayer (28.11.19) el Contratista ha procedido a la movilización del equipo mecánico, para la ejecución de la Partida 103 A. Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial.

El equipo movilizado es el Sgte:

- 01 Motoniveladora CAT Modelo 140G.
- 01 Cargador Frontal CAT Modelo 962H.
- 01 Volquete de 17 M³ Marca IVECO de Placa ACH 813.

CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación del
Corredor Val Lima-Cajay-Huancayo - Cochamarca - Emp. 3H

ING. OCTAVIANO UBILLUS JIMENEZ
Jefe de Supervisión

ASIENTO Nº 011.-

FECHA: 30-11-19.

DEL SUPERVISOR

El equipo mecánico destinado al Mantenimiento de Tránsito Vial y Seguridad Vial, ha sufrido desperfectos mecánicos, habiéndose trabajado solo el día 29-11-19.

ING. RESIDENTE



UNIVERSAL

CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:

FECHA

Por consiguiente solamente se avanza el
mantenimiento del km 43+600 al km 44+00

CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación del
Corredor Vial Lima-Canta-Huancayo-Dr. Cochemarca - Emp. 3N
ING. OCTAVIANO UBILLUS JIMENEZ
Jefe de Supervisión

ASIENTO Nº 012 ..

FECHA: 04-12-19.

DEL SUPERVISOR ..

ASUNTO: Evaluación del Personal clave de las
Obras Iniciales (OI)

RBT : a) Carta TP.145000.022.19. IS .

b) Carta Nº 014-2019-CRBC-PE DBG/GV

Con Carta de la referencia a), se ha permitido
la información complementaria del personal
clave de la OI, en su carta versión en res-
puesta, en respuesta al documento de la
referencia b), a la Entidad .

De acuerdo a la revisión de la información
presentada, y en concordancia con lo establecido
en el numeral 1.7.2 Personal clave del
Contratista y Anexo Nº 14 Persona clave, Secc.
VII Especificaciones y Condiciones de Cumpli-
miento, se remite la conformidad de 14
profesionales claves para las obras iniciales (OI)

CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación del
Corredor Vial Lima-Canta-Huancayo-Dr. Cochemarca - Emp. 3N
ING. OCTAVIANO UBILLUS JIMENEZ
Jefe de Supervisión



UNIVERSAL

ING. RESIDENTE

INSPECTOR



10

CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:

FECHA

ASIENTO N° 013 -

FECHA: 04-12-19

POR SUPERVISOR:

ASUNTO: CONSTRUCCION DE UNA VIA SOBRE EL DME
KM 13+200 L.I.

REF: Carta TP. 145000.023. 19. J.S.

Mediante Carta de la referencia, se ha remitido a la Entidad el Informe TP. 145000.003. 19. SIA de nuestro Especialista en Impacto Ambiental, respecto a la construcción de una vía de acceso al C.P. Huacón, aprovechando el acceso del área auxiliar del DME KM 13+200 L.I. esta estructura se viene ejecutando sobre el DME, que podría producirse algún deslizamiento debido a que no cuenta con un grado de compactación, el terreno de fundación. Ante esta situación creada por el Gobierno Regional de Lima, están imposibilitando el uso del DME KM 13+200 L.I., considerado en el Estudio Definitivo del Saldo de Obra, materia de este Contrato.

Por lo tanto, recomendamos que a fines de Provisión Nacional, se comuniqué al Gobierno Regional de Lima, sobre los riesgos de construcción de esta Obra de Infraestructura Vial, por lo cual derivamos responsabilidad de las consecuencias que deriven por esta obra.

CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación del
Corredor Vial Lima-Canta-Huancayo-Dr. Cocharcas - Emp. 384

ING. OCTAVIANO UBILLUS JIMENEZ
Jefe de Supervisión



UNIVERSAL

ING. RESIDENTE

INSPECCIÓN



CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:

FECHA

ASIENTO Nº 014. -
DEL SUPERVISOR.

FECHA: 25-12-19

ASUNTO: Mecanismo de Resolución de Quejas -
Sección VII Especificaciones y Condiciones
de Cumplimiento.

REF: Carta TP.145000.024.19. IS.

Mediante Carta de la Referencia, se ha recibido al Contratista, la petición del Coordinador de Quejas (CQ), en el ámbito del Proyecto; así como la implementación de la Oficina de Información Permanente (OIP), en cumplimiento a lo estipulado en la Sección VII, Anexo 15 - Mecanismo de Resolución de Quejas ítem 5.2.2 sobre responsabilidades del Contratista. Por otro lado se recomienda que la ubicación de la Oficina, se instale a la brevedad posible en la Ciudad de Lima.

CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación del
Corredor Vial Lima-Cajamarca por la Carretera - Eje 3N

ING. OCTAVIANO UBILLAS JIMENEZ
Jefe de Supervisión

ASIENTO Nº 015. -
DEL SUPERVISOR.

FECHA: 07-12-19.

ASUNTO: VISITA A OBRA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN.

Dejamos constancia de la visita a obra del Administrador de Contratos de Supervisión del Sr. Carlos Vasquez de Propios Nacionales durante los días 05 y 06 de diciembre, realizando actividades con los obreros civiles (OI).



UNIVERSAL

ING. RESIDENTE

INSPECCIÓN



CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:

FECHA

durante su permanencia llevó a cabo reuniones de coordinación con el Contratista y Supervisor de la obra.

CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación del
Corredor Vial Lima-Canta-Huancayo-Dr. Cocharcas - Emp. 301

ING. OCTAVIANO UBILLUS JIMENEZ
Jefe de Supervisión

ASIENTO Nº 016. -

Fecha: 10-12-19.

DEL SUPERVISOR.

ASUNTO: Situación de obras en los Obros
Iniciales (OI).

REF: Carta T.P. 145000.032.19. JS.

Mediante Carta de la representación, la Supervisión ha comunicado al Contratista sobre el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en el mes de noviembre.

- 1) En el mes de noviembre movilizó equipo mecánico siendo estos: 01 motoniveladora, 01 Volquete de 17 m³; 01 Cargador Frontal, de los cuales se encuentran imperativos a la fecha 01 motoniveladora y el Cargador Frontal,
- 2) No ha ejecutado la partida de Montemontaje de Tronito y Seguridad Vial
- 3) No han incorporado a la obra, los propios vollos claves que forman parte de los Obros Iniciales (OI)
- 4) No ha presentado la Volonización del mes de Nov, que como el uniforme y manual

CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación del
Corredor Vial Lima-Canta-Huancayo-Dr. Cocharcas - Emp. 301

ING. OCTAVIANO UBILLUS JIMENEZ
Jefe de Supervisión

ING. RESIDENTE



UNIVERSAL

CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:

FECHA

ASIENTO N° 017.-
DEL SUPERVISOR

FECHA: 12-12-19.

ASUNTO: RETIRO DE ELEMENTOS DE BARRERA DE
SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO CULHUAY.

Dejamos constancia que el día de ayer 11-12-19
se retiró el retiro de elementos metálicos
de Barreras de Seguridad, almacenados en
el Campamento de Culhuay, siendo estos los
siguientes:

- 05 paquetes de postes de 72 unid. c/v.
- 05 paquetes de puentes de 20 unid. c/v.
- Pernos y Tornillos con arandelas.

Por lo que se deja constancia.

CONSORCIO CESEI - CAL Y MAYOR
Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación del
Corredor Vial Lima-Cajamarca-Huancayo-Dr. Cechamancha - Emp. 3M

ING. OCTAVIANO UBILLUS JIMENEZ
Jefe de Supervisión

ASIENTO N° 018.-
DEL SUPERVISOR

FECHA: 12-12-19.

ASUNTO: TRABAJOS DE LA PORTADA NO 3 A - MANTE-
NIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.

De inicio de Diciembre a la fecha, el Contra-
tista viene realizando actividades de mante-
nimiento de la limpieza de colgadero, berrones,
curvetas y alcantarillas del km 0+000 al km 20+00
en el sector de Huayllay, según el recorrido
especificado del km 40+000 al km 95+000,
existen huecos e hundimientos en la planta
forma de la vía, siendo el mantenimiento
nulo (no hay mantenimiento).

Sin embargo en el recorrido del día 11-12-19
se pudo constatar la presencia de equipo





CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:

FECHA

mecánico, (02 motomixcladores), pertenecientes a los Mineros CHUNGAR y ALPAMARCA (Cia Minera VOLCAN); según lo manifestado por los operadores de los equipos mecánicos, esta labor lo vienen realizando por parte de los empresarios mineros, con el fin de facilitar el tránsito de sus vehículos pesados, por el estado de la carretera.

Sobre el Orzento de los Mineros, que los trabajos no cuentan con los estándares de calidad, establecidos en los Especificaciones Técnicas de la Partida 103 A. Manteniendo de Trabajo y Seguridad Vial. Tampoco cuentan con el personal y equipo mecánico del Contratista.

Por consiguiente el Contratista debería estar por sobre la ejecución de esta partida contractual, por parte de los Mineros, que vienen realizando esta labor.

CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
Mantenimiento, Rehabilitación, Conservación y Operación del
Corredor Val Lima-Canta-Huancayo-Cochabamba - Emp. 3N

ING. OCTAVIANO UBILLUS JIMENEZ
Jefe de Supervisión

ING. RESIDENTE

