

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: Informe N° 67	Fecha Informe: 12-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Trabajos de Explanación de Material Excedente - Trabajos de Corte y Traslado de Material Excedente - Trabajos de Emergencia

Conclusiones:

Se continua con la explanación del material excedente y compactación de la misma para llegar el % óptimo.

Los trabajos de corte son realizados entre el km 182 al km 183 puntos definidos y el traslado del mismo al DME N° 10.

El traslado del material excedente por el tramo N° 1 del km 181+00 al 169+580, se encuentra restringido debido a los trabajos de corte que realiza el Consorcio Vial Ambo.

No se tiene cantera de rocas para el trabajo de emergencia.

Recomendaciones:

Tomar las medidas de seguridad en la vía poniendo vigías a los extremos del acceso al DME N° 10, ya que se crea una congestión por falta de control.

Realizar el mantenimiento de la vía del km 181+00 al km 177+00, vía deteriorada debido a la lluvia y paso de los volquetes cargado de material excedente.

Realizar las coordinaciones con el Consorcio vial Ambo para que el traslado del material excedente del tramo N° 2 sea más rápido.

Realizar las coordinaciones para poder obtener la cantera de rocas para el trabajo de emergencia.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-04-2019

Actividades:
 Trabajos de Explanación de Material Excedente

CDescripcion_____:

(Km 169 + 580) Se puede apreciar en las vistas fotográficas los trabajos realizados en explanación y compactado del material de corte trasladado desde el km 181+500, los trabajos son realizados con tractor oruga y una compactadora rodillo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-04-2019

Actividades:
 Trabajos de Explanación de Material Excedente

CDescripcion_____:

(Km 169 + 580) Se puede apreciar en las vistas fotográficas los trabajos realizados en explanación y compactado del material de corte trasladado desde el km 181+500, los trabajos son realizados con tractor oruga y una compactadora rodillo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 12-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-04-2019

Actividades:
Trabajos de Corte y Traslado de Material Excedente

CDescripcion_____:

3 (Km 182+100) se continúa con los trabajos de corte para ser trasladados al DME N° 10 ubicado en el Km 169+580, trabajos de corte realizados con excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-04-2019

Actividades:
Trabajos de Emergencia

CDescripcion_____:

4 (Km 219+00) Se puede apreciar que se realiza los trabajos de encauzamiento del río para luego habilitar el acceso de los volquetes. Los trabajos son realizados con 2 excavadoras.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-04-2019