

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: Informe N° 68	Fecha Informe: 13-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--------------------	-------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Trabajos de Corte y Traslado de Material de Excedente - Trabajos de Explanación de Material Excedente

Conclusiones:

Se continua con los trabajos de corte en los Km 182+00 al 183+00.
Los trabajos de explanación y compactado se está realizado por capas y previa verificación de la supervisión

Recomendaciones:

Tomar las medidas de seguridad en los puntos de trabajo.
Realizar el mantenimiento de la vía para evitar accidentes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-04-2019

Actividades:
Trabajos de Corte y Traslado de Material de Excedente

CDescripcion_____:

1

(Km 182+300) se continúa con los trabajos de corte para ser trasladados al DME N° 10 ubicado en el Km 169+580, trabajos de corte realizados con excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-04-2019

Actividades:
Trabajos de Explanación de Material Excedente

CDescripcion_____:

2

(Km 169 + 580) Se puede apreciar en las vistas fotográficas los trabajos realizados en explanación y compactado del material de corte trasladado desde el km 181+500, los trabajos son realizados con tractor oruga y una compactadora rodillo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-04-2019