

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Infor me: Infor me N° 73	Fecha Informe: 18-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
-------------------------------	--	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Trabajos de Emergencia - Trabajos de Corte y Traslado del Material Excedente - Trabajos de Explanación de Material Excedente

Debido a la falla del SIGVIAL algunos puntos tomados en el aplicativo Alertas Viales no se pueden visualizar, por lo que imposibilita procesar información.

Conclusiones:

No se realizaron trabajos de emergencia en el km 219+00, para recuperar la plataforma de la vía, por falta de volquetes.

Se continua con los trabajos de corte y traslado de material excedente.

No se puede tomar las vistas fotográficas del cuaderno de obra porque falta rellenar lo correspondiente al día

Recomendaciones:

Se recomienda realizar con mayor interés los trabajos de emergencia ya que esa vía conecta la ciudad Yanahuanca con la ciudad Ambo - Huánuco.

Se recomienda a la Entidad realizar las coordinaciones con el Residente del Tramo 1, para que los volquetes que trasladan el material excedente del tramo 2 al DME N° 10 ubicado el el km 169+580, sea mas fluido.

Se recomienda al Residente y Jefe de Supervisión, tener el cuaderno al día para poder tomar las vistas fotográficas

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-04-2019

Actividades:

Trabajos de Emergencia

CDescripcion_____:

(Km 219+00) El día de hoy no hay frente de trabajo por falta de volquetes, se puede apreciar que las maquinarias se encuentran estacionados en la zona de parqueo.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-04-2019

Actividades:

Trabajos de Corte y Traslado del Material Excedente

CDescripcion_____:

(Km 184+800) Los trabajos de corte se intensifica desde el Km 182+300 al 184+800, estos trabajos son realizados en el turno de día y noche para poder cumplir con lo programado en el presente mes.

El material de corte (material Excedente es trasladado al DME N° 10 ubicado en el Km 169+580.

Se tiene 06 excavadoras realizando los trabajos de corte y 54 volquetes para el traslado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-04-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-04-2019

Actividades:

CDescripcion _____ :

3

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-04-2019

Actividades:

Trabajos de Explanación de Material Excedente

CDescripcion _____ :

4

(Km 169 + 580) Se puede apreciar en las vistas fotográficas los trabajos realizados en explanación y compactado del material excedente. Material excedente trasladado del corte realizado del km 182+300 al 184+800. Los trabajos de explanación son realizados con tractores oruga, excavadoras y una compactadora rodillo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-04-2019