



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 083	<b>Fecha Informe:</b> 18-04-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**



**Asunto:**  
REPORTE DEL 18 D ABRIL DEL 2019

**Conclusiones:**  
EL AVANCE DE LOS TRABAJOS HASTA EL DÍA DE HOY ES NORMAL CON EL INCONVENIENTE DE LAS LAS FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE ESTA PRESENTANDO LO QUE GENERA RETRASOS AL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA. ADEMÁS EL HOY DÍA HA SIDO TOMADO POSESIÓN LA CANTERA N° 05 (KM 37+500) AL PARECER SERIAN LOS DUEÑOS DE LOS TERRENOS DE ACCESO A LA CANTERA Y MIEMBROS DE UNA EMPRESA CONSORCIO RÍO HUENQUE QUE TIENEN UNA MEDIDA CAUTELAR CON LA MUNICIPALIDAD DE CONDURIRI CON RESPECTO A LOS PERMISOS DE EXPLOTACIÓN DE DICHA CANTERA.

**Recomendaciones:**  
SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA POR MEDIO DE LOS ESPECIALISTAS EN RELACIONES COMUNITARIAS Y DE LA SUPERVISIÓN EL ESPECIALISTA EN LIBERACIÓN DE PREDIOS (COMO REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD) REALIZAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA SUPERAR ESTE IMPASE, POR QUE ESTE HECHO DE CONTINUAR ASÍ RETRASARA SIGNIFICATIVAMENTE EL NORMAL AVANCE DE LA OBRA.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-04-2019

**Actividades:**  
CORTE CERRADO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
UBICADO EN EL KM 33, CERCA AL PUENTE LLINQUI COMO SE APRECIA EN LAS FOTOGRAFÍAS

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
20-04-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-04-2019

**Actividades:**  
Viga venkelman

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Km 32+600

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
20-04-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-04-2019

**Actividades:**  
 MEJORAMIENTO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 EL SUELO DE FUNDACIÓN SE REALIZA EL MEJORAMIENTO CON ENROCADO COMO SE APRECIA EN LA FOTOGRAFÍA.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 20-04-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-04-2019

**Actividades:**  
 TERRAPLÉN

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 RIEGO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE RELLENO CUERPO DEL TERRAPLÉN UBICADO EN LA PROGRESIVA Km 13+560

4

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 20-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-04-2019

**Actividades:**  
 TERRAPLÉN

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN UBICADO EN LA PROGRESIVA Km 10+700

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 20-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-04-2019

**Actividades:**  
 CANTERA N 05 KM 37+500

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 EL DÍA DE HOY FUE TOMADO POSESIÓN LA CANTERA N° 05, POR UNAS 15 PERSONAS Y TRES VEHÍCULOS, QUE IMPIDIERON LA SALIDA E INGRESO EN LOS DOS ACCESOS, SERIAN LOS DUEÑOS DE LOS ACCESOS Y LA EMPRESA CONSORCIO RÍO HUENQUE .

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 20-04-2019