

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 90	Fecha Informe: 27-04-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
--------------------------	--------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Asunto:

REPORTE DEL 27 DE ABRIL DEL 2019

Conclusiones:

EL DESARROLLO DE LA OBRA ES CON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTES: ROCA FIJA Y ROCA SUELTA); ASIMISMO SE HA REALIZADO LA CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERA PARA RELLENOS (EXCEPTO LA CANTERA N 05), EXCAVACIÓN, RELLENO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE ACERO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ALCANTARILLAS; ASÍ COMO DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES. FINALMENTE SE CONTINUA CON EL PILOTAJE EN EL PUENTE LLINQUI. EN LA PRESENTE JORNADA EL CONTRATISTA CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, CONTANDO CON CISTERNAS PARA EFECTUAR EL RIEGO DE LA VÍA, EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA Y ACCESOS; COLOCANDO LAS SEÑALES PREVENTIVAS TEMPORALES EN LOS PUNTOS CRÍTICOS, EN LAS ZONAS DE TRABAJO Y DESVIOS.

Recomendaciones:

PARA EL VACEADO DE LOS PILOTES DEL PUENTE LLINQUI SE VERIFICO CONJUNTAMENTE CON LA SUPERVISIÓN EL ARMADO DE ACERO, LAS CAMISETAS, SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD COMO SON EL SLUMP TEST Y LA OBTENCIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO $f'c=280$ KG/CM². POR LO QUE SE RECOMIENDA CUMPLIR CON EL DISEÑO DE MEZCLA APROBADO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-04-2019

Actividades:
 Planta de produccion de concreto

CDescripcion_____:
 Concreto para el vaceado de pilotes $f_c=280 \text{ kg/cm}^2$ puente Ilinqui

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-04-2019

Actividades:
 Drenaje

CDescripcion_____:
 Alcantarilla tipo MCA de 1x1 ubicado en la progresiva km 38+417, compactado de relleno estructural

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2019

Actividades:

Multiplate

CDescripcion_____:

Super span ubicado en la progresiva km 36+721, también construcción de gaviones

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-04-2019

Actividades:

Puente Llinqui

CDescripcion_____:

Especialista en Puentes de la Supervisión Ing Luis Cabrera del Campo

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-04-2019