

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B O 018	Fecha Informe: 10-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

Reporte de monitoreo 10-05-19

Conclusiones:

Continúan los trabajos de movimiento de tierras en distintas progresivas, para conformación y mejoramientos de plataformas, ensanchamiento de vías, así como también nivelación a subrazante.

Continúan los trabajos de traslado, nivelación y compactación de material como parte de trabajos de conformación de DMEs.

Se preparan los trabajos de voladura de roca fija en la vía, se programa el cierre temporal de la misma.

Continúan trabajos de instalación de alcantarillas en distintas progresivas, se verifica el adecuado proceso constructivo de las mismas por parte de la supervisión.

Se requiere de la presencia del especialista en geología de parte del equipo de supervisión por las distintas situaciones de inestabilidad de terrenos y deslizamiento de los mismos para análisis detallada de las mismas.

Recomendaciones:

A la supervisión se le solicita la presencia de su especialista en geología, distintas situaciones de deslizamientos y terrenos inestables requieren de su presencia.

A la supervisión se le reiteró que regularice la vigencia de certificados de calibración de sus equipos de laboratorio para la obtención de resultados precisos y válidos de las pruebas realizadas.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-05-2019

Actividades:
 Corte de terreno a nivel de subrazante

- CDescripcion_____:**
 1 En la progresiva 135+750 hasta la 135+880 continúan los trabajos de corte de terreno hasta nivel de subrazante

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-05-2019

Actividades:
 Instalación de alcantarilla TMC 36"

- CDescripcion_____:**
 2 En la progresiva 135+833 se realiza la compactación de LA cama de arena para la instalación de la alcantarilla TMC 36".

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-05-2019

Actividades:
 Corte de de terreno

CDescripcion _____:
 En la progresiva 136+200 se realizan los trabajos de terreno a nivel de subrazante.

3



Fecha Toma De Datos:
 10-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-05-2019

Actividades:
 Movimiento de tierra

CDescripcion _____:
 En la progresiva 137+680 continúan los trabajos de movimiento de tierras, evacuación de excedente y nivelación para banqueteta.

4



Fecha Toma De Datos:
 10-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
10-05-2019

Actividades:
Voladura de Roca fija

CDescripcion_____:

5 Desde la progresiva 153+880 hasta la 154+100 se preparan los trabajos de voladura de roca fija para la 1:00 pm, el transito se cerrara a partir de las 12:30 pm.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
10-05-2019

Actividades:
Conformación DME 3

CDescripcion_____:

6 En la progresiva 152+900 continúan los trabajos de traslado de material, nivelación y compactación como parte de los trabajos de conformación de DME 3.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-05-2019



Fotos: