



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 72	<b>Fecha Informe:</b> 13-05-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



**Asunto:**  
INFORME DE CAMPO DEL 13/05/19

**Conclusiones:**  
SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE) EN LAS PROGRESIVAS KM. 81+150, 85+370, 111+800 Y 112+150.  
UTILIZANDO LOS DME DE LAS PROGRESIVAS KM 80+900, 84+100 Y 112+100.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM 80+800 AL 86+000.

**Recomendaciones:**  
AGILIZAR LA REUBICACION DE LOS 147 POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO Y DE LOS NUEVOS DMEs.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

13-05-2019

**Actividades:**

Limpieza de Derrumbes  
Km. 83+270

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
03 Volquetes

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

14-05-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

13-05-2019

**Actividades:**

Movimiento de Tierras  
km. 85+370 al 85+460

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
03 Volquetes

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

14-05-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

13-05-2019

**Actividades:**

Perforación  
km. 95+469

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

14-05-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

13-05-2019

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS  
KM 112+150

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

EQUIPOS  
01 EXCAVADORA  
03 VOLQUETES

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

13-05-2019