



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	B 0 021	15-05-2019	Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte de monitoreo 15-05-19

Conclusiones:

Continúan los trabajos de movimiento de tierras para conformación de vía, banquetas, plataformas.

Se realizan trabajos de corte de terreno para ensanchamiento de vías y dejar a nivel de subrazante.

Continúan trabajos de excavación, relleno y compactación controlada en distintas alcantarillas, realizándose las pruebas por capas correspondientes.

Continúan las canalizaciones de agua para el control de la estabilidad de la plataformas.

El día de hoy 15-05-19 a la 5:00 pm en la oficina de la empresa comunal ECOSERMO se llevo a cabo una reunión entre los representantes de la empresa, representantes de la comunidad campesina de Oyón, representantes de la contratistas y de la supervisión para tratar los siguientes temas:

- Mala condición de la vía
- Horarios de pase para buses y vehículos clave de la comunidad
- Falta de agua potable por afectación de tubería matriz, asimismo, el despeje de la vía el ramal.
- Problemas directos con la comunidad tales como el consumo de parte de la contratista a proveedores foráneos, exclusión de personal de la zona para trabajos calificados y no calificados, pagos injustos a trabajadores, alquiler de maquinaria y vehículos de la zona, entre otros.

Con respecto a los temas de condiciones de vía y horarios de pase, la contratista llegó a un acuerdo con la empresa Ecosermo para la solución y mejoramiento de la situación. Sin embargo, con respecto a los requerimientos de la comunidad campesina de Oyón, estos no llegaron a esclarecerse con la contratista y la incomodidad continúa por parte de la comunidad, por lo cual solicitaran mediante carta a Provias nacional la presencia de sus representantes para una reunión el día lunes 20-05-19 a las 5:00 pm, y tratar de forma última y definitiva dichos temas, caso contrario procederían con la paralización de la obra (se adjunta acta).

Recomendaciones:

A la contratista y supervisión, se le recomendó, en los frentes donde se realizan cortes de terreno a nivel de subrazante, tener en cuenta que la maquinaria después de cortar al nivel requerido el terreno, deja los siguientes 10 cm aproximadamente en un estado mas suelto, perdiendo así las propiedades de compactación natural que tenía antes.

Con respecto a la reunión con la empresa Ecosermo y comunidad campesina de Oyón, se recomienda a la contratista regularizar los temas descritos en la reunión o en caso contrario, preparar sustentación formal en respuesta a las acusaciones hechas en su contra. Además, a la entidad se recomienda seguimiento de la situación y de ser necesario preparar sustento en contra de un posible intento de paralización de obra por parte de la comunidad.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
Corte de terreno a nivel de subrazante

1 **CDescripcion** _____:
En la progresiva 135+685 se realizan los trabajos de corte de terreno a nivel de subrazante.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
Corte de terreno

2 **CDescripcion** _____:
En la progresiva 135+500 se realizan los trabajos de corte de terreno para ensanchamiento de vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
Instalación de alcantarilla TMC 36"

CDescripcion_____:

3 En la progresiva 136+497 se realizan los trabajos de instalación de alcantarilla TMC 36" bajo la vigilancia del proceso constructivo por parte del equipo de supervisión.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:
Pruebas de campo en instalación de alcantarilla TMC 36"

CDescripcion_____:

En al progresiva 136+497 se realizan la pruebas de densidad de campo al área de instalación de alcantarilla TMC 36" bajo la vigilancia del equipo de supervisión.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
15-05-2019

Actividades:
Movimiento de tierra

5 **CDescripcion** _____:
En la progresiva 137+680 continúan los trabajos de movimiento de tierras para conformación de vía y banqueteta.



Fecha Toma De Datos:
15-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
15-05-2019

Actividades:
Corte de terreno

6 **CDescripcion** _____:
En la progresiva 138+000 se realiza el corte de terreno para ensanchamiento de vía.



Fecha Toma De Datos:
15-05-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2019

Actividades:

Canalización de aguas en plataforma

CDescripcion_____:

7 En la progresiva 149+280 continúan los trabajos de canalización de aguas para el control de la estabilidad de la plataforma.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-05-2019

Actividades:

Reunión con Empresa comunal y comunidad campesina de Oyón

CDescripcion_____:

El día de hoy 15-05-19 a la 5:00 pm en la oficina de la empresa comunal ECOSERMO se llevo a cabo una reunión entre los representantes de la empresa, representantes de la comunidad campesina de Oyón, representantes de la contratistas y de la supervisión para tratar los siguientes temas:

- Mala condición de la vía
- Horarios de pase para buses y vehículos clave de la comunidad
- Falta de agua potable por afectación de tubería matriz, asimismo, el despeje de la vía el ramal.
- Problemas directos con la comunidad tales como el consumo de proveedores foráneos, exclusión de personal de la zona para trabajos calificados y no calificados, pagos injustos a trabajadores, alquiler de maquinaria y vehículos de la zona, entre otros. Con respecto a los temas de condiciones de vía y horarios de pase, la contratista llegó a un acuerdo con la empresa Ecosermo para la solución y mejoramiento de la situación. Sin embargo, con respecto a los requerimientos de la comunidad campesina de Oyón, estos no llegaron a esclarecerse con la contratista y la incomodidad continúa por parte de la comunidad, por lo cual solicitaron presencia de Provias nacional para una reunión el día lunes a las 5:00 pm, y tratar de forma última y definitiva dichos temas, caso contrario procederían con la paralización de la obra.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
15-05-2019



Fotos:

