



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 74 - 2019	<b>Fecha Informe:</b> 16-05-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>

**Asunto:**

VISITA TÉCNICA A CAMPO CON PERSONAL DE CONTRALORIA, MOVIMIENTO DE TIERRAS

**Conclusiones:**

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

**VISITA A CAMPO CON PERSONAL DE CONTRALORIA**

- Se realizo la visita a los trabajos de campo en el tramo pallasca – Mollepata con los representantes de Contraloría el ingeniero Luis Lazarte Martínez y Oscar Muga Quicaño, los cuales después de verificar los trabajos elaboraron un formato del tercer operativo de reconstrucción con cambios.
- Dentro de la visita técnica la contraloría hicieron 02 observaciones, la primera fue el incumplimiento de maquinaria mínima según cronograma, pues a la fecha está faltando la chancadora y el otro punto es la falta de pago al personal de la supervisión, lo cual se comunicó al ingeniero Pajares para ser documentado directamente a la supervisión JNR CONSULTORES, en sus oficinas en lima.
- Se visito los laboratorios de suelos y oficinas de contratista en Mollepata, dando visto bueno a los avances de obra, seguridad, y monitoreo ambiental en obra.

**TRAZO Y REPLANTEO**

- Continua la Nivelación y trazo y replanteo del tramo entre las progresivas 5+000 y 20+000, la cual va paralelamente con el trazo y replanteo.

**MOVIMIENTO DE TIERRAS**

- Continúan los trabajos de corte de talud para ensanche de plataforma en 02 frentes; el primer frente se encuentra entre las progresivas 3+000 y 4+000, haciendo la eliminación de material excedente DME2 y DME3(progresiva 1+700); el segundo frente se encuentra haciendo movimiento de tierra entre las progresivas 24+000 a la 29+470, haciendo su eliminación de material excedente en el DME6(progresiva 29+170).

**Recomendaciones:**

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- Se recomienda a la contratista la presencia de su maquinaria y equipos en obra, pues a pesar de estar adelantados en el cronograma de obra, están incumpliendo con la producción de materiales.
- Se solicita el apoyo con unidad móvil, pues estas actividades que menciono son por información verbal, con el supervisor y contratista.
- Se recomienda la construcción del patio de Maquinas y Campamento para protección de su Maquinaria que se encuentra en las calles de Mollepata.
- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.

### PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

**Personal Encargado:**  
Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
16-05-2019

**Actividades:**  
MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Corte de talud, progresiva 24+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:

**Fecha Toma De Datos:**  
16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

**Personal Encargado:**  
Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
16-05-2019

**Actividades:**  
MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Progresiva 3+800

Foto1:



Foto2:



Foto3:

**Fecha Toma De Datos:**  
16-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 16-05-2019

**Actividades:**  
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Progresiva 1+700, DME3

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
16-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 16-05-2019

**Actividades:**  
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Conformacio de DME6

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
16-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 16-05-2019

**Actividades:**  
VISITA A LABORATORIO DE SUELOS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
Ensayos proctor de subrasante

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
16-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 16-05-2019

**Actividades:**  
FICHA DE PERSONAL DE PROVIAS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
Colocada en progresiva 20+000

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
16-05-2019



**Fotos:**