



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B 024	Fecha Informe: 20-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
-----------------------	--------------------	---------------------------	---	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte de monitoreo 20-05-19

Conclusiones:

Continúan los trabajos de movimiento de tierras en distintas progresivas, para conformación y mejoramientos de plataformas, ensanchamiento de vías.

Continúan los trabajos de perforación de roca fija con martillos neumáticos y perforadora neumáticas.

Continúan los trabajos de traslado, nivelación y compactación de material como parte de trabajos de conformación de DMEs.

Continúan trabajos de instalación de alcantarillas en distintas progresivas, se verifica el adecuado proceso constructivo de las mismas.

Con respecto a la situación con las canteras Yanamayo y Rupay:

El día viernes 17-05-19 la municipalidad de Oyón les hizo llegar una carta al consorcio vial Ambo, en la cual, de forma resumida advierten que de no realizarse el pago hasta el día lunes 20-05-19, se formalizara la nulidad de las resoluciones iniciales en las que se autorizaba la extracción de material de las canteras señaladas para la ejecución de la obra del tramo I. (se adjunta documento)

Por otro lado, ante la urgencia de la situación, el día sábado 18-05-19 el consorcio supervisor Oyón, mediante una carta al consorcio vial Ambo, le indica proceder con el pago exigido por la municipalidad, autorizando el uso de los recursos económicos obtenidos en su adelanto de materiales N°1 para dicho pago, sustentando la decisión en el documento también adjunto.

El día de hoy, según lo reportado por la supervisión, después de las coordinaciones con la contratista, se procedería a ingresar un documento a la municipalidad confirmando el pago por parte del consorcio vial ambo en la brevedad de lo posible, es decir entre hoy y mañana.

Recomendaciones:

Seguimiento continuo a la situación del compromiso de pago por parte del consorcio vial ambo a la municipalidad por lo referido a la extracción de materiales de las canteras Yanamayo y Rupay, teniendo en cuenta que la situación es crítica, puesto que de incumplir con lo acordado con la municipalidad, se tendrían consecuencias que requerirían mayores plazos para su solución, lo que impactaría negativamente la ejecución de la obra.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-05-2019

Actividades:
Movimiento de tierra

CDescripcion_____:

1 En la progresiva 138+000 continúan los trabajos de movimiento de tierras para conformación de banqueteta y vía.

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-05-2019

Actividades:
Corte para ensanchamiento de vía

CDescripcion_____:

2 En la progresiva 135+800 continúan los trabajos de corte para ensanchamiento de vía.

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-05-2019

Actividades:
Corte de terreno

CDescripcion_____:
En la progresiva 136+100 continúan los trabajos de corte para ensanchamiento de vía.

3



Fecha Toma De Datos:
20-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-05-2019

Actividades:
instalacion de alcantarilla 36 pg

CDescripcion_____:
137 370 instalacion de alcantarilla

4



Fecha Toma De Datos:
20-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 20-05-2019

Actividades:
Eliminación de material excedente

CDescripcion_____:
5 En la progresiva 136+600 se realiza la eliminación de material excedente del movimiento de tierras para conformación de vía

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-05-2019

