

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 93	Fecha Informe: 25-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
---	------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual y de reconstrucción de obra.

Conclusiones:

El día de hoy se hizo el recorrido conjunto con la especialista en Medio Ambiente de la Supervisión de obra, en el servicio de movilidad asignado, realizando la evaluación visual entre las progresivas 100+000 @ 69+700 aproximadamente, con la finalidad de que la especialista citada se familiarice con el proyecto en ejecución.

Recomendaciones:

-

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-05-2019

Actividades:

Actividades de Ejecución de obras de arte: 501.E Excavación no clasificada para estructuras y 502.A Relleno para estructuras en la progresiva 98+593 aproximadamente.

CDescripcion_____:

Se aprecia:

- Excavación y limpieza manual en el cabezal de salida, se aprecia también la construcción de un muro seco de piedra para protección de derrumbes hacia el izquierdo de dicho cabezal (foto N° 1).
- Excavación y limpieza manual en cabezal de ingreso (foto N° 2)
- Se cuenta con una retroexcavadora para el apoyo en excavaciones así como traslado de material de relleno (foto N° 3)
- Se ha tomado conocimiento que el material para relleno de estructuras es trasladado de la cantera de cerro ubicada en la progresiva 119+300 aproximadamente (foto N° 3).
- Señalización de seguridad y vigías sin radios al inicio y final del tramo intervenido en la dirección del tránsito vehicular, cuentan con AST llenado y firmado por el Supervisor de Seguridad.
- Los rellenos se realizaran con procesos de compactación manual con apoyo de vibro pisones que se aprecian en alrededores de los cabezales de ingreso y salida de la alcantarilla (fotos N°s 2 y 3)

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-05-2019

Actividades:

Actividades de Ejecución de movimiento de tierras: Limpieza entre las progresivas 89+300 @ 89+330 y alrededores producto del corte en roca fija (voladura de rocas) realizada el 20.05.2019 de acuerdo al reporte N° 88.

Descripción:

Se aprecia:

- Dos excavadoras sobre orugas que vienen realizando la limpieza del material producto de la voladura de rocas realizado tanto en la plataforma como hacia el talud inferior (fotos N°s 2 y3).
- Se toma conocimiento que el material es transportado al DME ubicado en la progresiva 92+300 aproximadamente.
- Accidentalmente se ha roto la tapa de un buzón ubicado en este tramo (foto N° 1) el cual se encuentra colmatado, y viene siendo limpiado por personal del CVS.
- Señalización de seguridad y vigías con radios al inicio y final del tramo intervenido en la dirección del tránsito vehicular.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-05-2019

2