

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 105	<b>Fecha Informe:</b> 30-05-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	<b>Personal Encargado:</b> GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES	
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>

**Asunto:**

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 30.05.2019

**Conclusiones:**

SE CONTINUA CON EL COLOCADO DE CARPETA ASFÁLTICA.  
SE CONTINUA CON LAS PARTIDAS DEL ADICIONAL N° 15 SUPER LOSAS DE CONCRETO Y CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL

**Recomendaciones:**

SE REGISTRA UNA INTERFERENCIA EN EL KM 27+350 POR LA APARICIÓN NO PREVISTA DE TUBERÍA DE AGUA Y LUZ DE LA EMPRESA SEDAPAL, SE REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA PROTECTORA DE LA TUBERÍA EXISTENTE Y/O LA REUBICACIÓN DE LA MISMA.  
SE REQUIERE EL RETIRO DE DOS POSTES DE ALTA TENSIÓN EN LAS PROGRESIVAS KM 27+050 Y 26+800.  
SE REALIZA LA ADECUACIÓN DEL PERFIL EN LA ZONA DE CORTE PARALIZADA POR RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN EL KM 44+370 PARA LA INSPECCIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA DEL DÍA MARTES 04.06.2019.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-05-2019

**Actividades:**  
BASE GRANULAR

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1

SE REALIZA LA RECONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+500 @ 25+000.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
30-05-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-05-2019

**Actividades:**  
SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 26+520

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA EL ENCOFRADO PARA CIMENTACIÓN Y EL ACERO ESTRUCTURAL.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
30-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-05-2019

**Actividades:**  
 CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL ADICIONAL N° 15

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+500 @ 28+160, PARA EL PASO DE LOS VOLQUETES CARGADOS CON MATERIAL SE VIENE UTILIZANDO UN PASE VEHICULAR DE UN PROPIETARIO PARTICULAR EL MISMO QUE AUTORIZÓ AL CONTRATISTA PARA SU USO. SE REQUIERE EL RETIRO DE DOS POSTES DE ALTA TENSIÓN.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 30-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-05-2019

**Actividades:**  
 SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 28+166

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

LOSA CULMINADA SE REALIZA EL DESENCOFRADO Y CURADO DE CONCRETO.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 30-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-05-2019

**Actividades:**  
 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN EN LA BASE PREVIAMENTE LIBERADA Y APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, ESTE TRABAJO SE REALIZÓ ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 43+260 @ 43+500 CARRIL IZQUIERDO, Y DEL KM 40+000 AL 40+200 CARRIL IZQUIERDO. SE REALIZÓ EL CONTROL DE TASA.

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 30-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-05-2019

**Actividades:**  
 ASFALTO EN CALIENTE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE REALIZA LA COLOCACIÓN DEL ASFALTO A NIVEL DE PRIMERA CAPA, SE REGISTRAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA. ESTA ACTIVIDAD SE EFECTÚA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+760 @ 43+260 AMBOS CARRILES.

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 30-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-05-2019

**Actividades:**  
 ROTONDA DEAN VALDIVIA EJE 1 KM 39+500

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

7 SE CULMINÓ EL RELLENO A NIVEL DE AFIRMADO EN EL EJE 01 DE LA ROTONDA DE DEAN VALDIVIA EJE 1.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 30-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-05-2019

**Actividades:**  
 SUB BASE GRANULAR

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

8 SE VIENE CONFORMANDO LA SUB BASE GRANULAR DE 17.5 CM ES ESPESOR, ENTRE LAS PROGRESIVAS 42+280 @ 42+760.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 30-05-2019