



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 106	Fecha Informe: 31-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 31.05.2019

Conclusiones:

SE CONTINÚAN CON LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PANEL FOTOGRAFICO.

Recomendaciones:

EL CUADERNO DE OBRA ESTÁ LLENADO HASTA LA FECHA 16.05.2019 SIENDO EL DÍA DE HOY 31.05.2019, SE HIZO LA OBSERVACIÓN AL RESIDENTE DE OBRA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
DME N° 19

CDescripcion_____:

1 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE MATERIALES EXCEDENTES EN DME N° 19

Foto1:



Foto2:




Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

2 SE REALIZA LA RECONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+500 @ 25+000.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
03-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
 SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 26+520

CDescripcion _____:

3

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA EL ENCOFRADO PARA CIMENTACIÓN. SE APRECIA EL ACERO ESTRUCTURAL.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
 ALCANTARILLA TIPO MARCO ADICIONAL N° 15

CDescripcion _____:

4

SE INICIÓ CON LA EJECUCIÓN DE LAS ALCANTARILLAS TIPO MARCO EN LA PROGRESIVA KM 28+180. SE APRECIA EL CORTE DEL MATERIAL.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
 SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

5 SE VIENE CONFORMANDO LA SUB BASE GRANULAR DE 17.5 CM ES ESPESOR, ENTRE LAS PROGRESIVAS 42+280 @ 42+760.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
 ASFALTO EN CALIENTE

CDescripcion_____:

6 SE REALIZA LA COLOCACIÓN DEL ASFALTO A NIVEL DE PRIMERA CAPA, SE REGISTRAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA. ESTA ACTIVIDAD SE EFECTÚA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 43+700 @ 44+000 AMBOS CARRILES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-06-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

GILMAR GABRIEL
GOYZUETA TORRES

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-05-2019

Actividades:

LIMPIEZA DE ÁREA KM 44+370

CDescripcion_____:

7 SE CONTINÚA CON LA LIMPIEZA DEL PERFIL PARA LA VISITA DEL MINISTERIO DE CULTURA PROGRAMADA PARA EL DÍA MARTES 04 DE JUNIO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-06-2019



Fotos: