

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 113	Fecha Informe: 03-06-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 03 DE JUNIO DEL 2019

Conclusiones:

CON RESPECTO AL CAO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS COMO ES LA COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y ADEMÁS SE TIENE EL PROBLEMA DE LA MEDIDA CAUTELAR POR EL QUE NO SE PUEDE EXTRAER MATERIAL DE LA CANTERA N° 05 INTERPUESTA POR LA EMPRESA CONSORCIO RIO HUENQUE, MOTIVO POR EL CUAL EL CONTRATISTA REALIZO LA CONSULTA A LA SUPERVISIÓN DE POSTERGAR LA MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS COMO PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE, GRUPOS ELECTRÓGENOS, PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS, RODILLO TANDEM VIBRATORIO Y RODILLO LISO AUTOPROPULSADO.

Recomendaciones:

CON RESPECTO AL CURADO DE BRIQUETAS EN LA POZA DE LABORATORIO, SE RECOMIENDA TENER BRIQUETAS EN EL LUGAR DE LOS VACEADOS, CON LAS CONDICIONES DE CAMPO, PARA VERIFICAR EL FRAGUADO EN CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS REALES.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-06-2019

Actividades:
 Planta de concreto

CDescripcion_____:

UBICACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CONCRETO PROGRESIVA KM 38+400
 DISEÑO DE MEZCLA DEL CONCRETO F´C=280 KG/CM2 PARA PILOTES DEL PUENTE UNTAVE INCLUYE ADITIVOS
 LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN:
 ING. JESÚS SANCHEZ SANCHEZ - ESP. EN CONTROL DE CALIDAD
 ABOG. PAQUITA ELIZABETH SOBERON ROMERO - ESPECIALISTA LEGAL EN LIBERACIÓN DE PREDIOS
 ARQL. GIOVANNA CORAL PINILLOS RUIZ - ESP. EN ARQUEOLOGÍA

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-06-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Extendido de material de relleno ubicado en la progresiva km 39+650

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-06-2019

Actividades:
Puente Untave (L=90 m)

CDescripcion_____:
Mantenimiento de cable de la grúa, ubicado en la progresiva km 40+050

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-06-2019

Actividades:
 Untave

CDescripcion_____:
 Mantenimiento de cable de la grúa

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-06-2019

Actividades:
 Mejamiento

CDescripcion_____:
 Mejoramiento de terreno de fundación km 41+380

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 03-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-06-2019

Actividades:
DME 11

CDescripcion_____:

Ubicación progresiva km 42+300, extendido y compactación de material proveniente de corte

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-06-2019

Actividades:
Movimiento de tierras

CDescripcion_____:

Martillado de roca con compresora en el km 42+790

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-06-2019

Actividades:
 Puente chillihua (L=26.60 m)

CDescripcion_____:
 Excavación en suelo común bajo agua para cimentación de estribo derecho ubicado en la progresiva km 46+929

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-06-2019

Actividades:
 Transporte

CDescripcion_____:
 Km 39+000 material para corona a - 0.15

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-06-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
transporte de material para relleno desde la cantera N° 04 ubicación del terraplén en la progresiva Km 39+040

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-06-2019

Actividades:
Laboratorio de mecánica de suelos, asfalto y concreto,

CDescripcion_____:
poza de curado de briquetas con termostato a 25° C pozo a tierra, así como prueba de durabilidad.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 03-06-2019

Actividades:
Laboratorio de Concreto

CDescripcion_____:
Equipos para rotura de briquetas manual y digitalizado, cuentan con certificados de calibración vigentes

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-06-2019